



ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

XXIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

30 квітня 2026

м. Чернівці

№53-23/26

Про затвердження моніторингового звіту про реалізацію у 2025 році Плану заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів» (із змінами), зважаючи на рішення XX сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 11 вересня 2025 року № 5-20/25 «Про внесення змін до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року», рішення XXII сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 29 січня 2026 року № 1-22/26 «Про План заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року», розглянувши подання Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 16.04.2026 №01.12/18-2569, обласна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити моніторинговий звіт про виконання у 2025 році Плану заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (заступника начальника обласної військової адміністрації) Романа Гребу та постійні комісії обласної ради з питань бюджету (Іван Шевчук), з питань інвестицій, проектів регіонального розвитку та транскордонного співробітництва (Оксана Філіпова).

Перший заступник
голови обласної ради



Микола ГУЙТОР

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання Плану заходів з реалізації у 2025–2027 роках
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року
за 2025 рік

Найменування завдання	Найменування заходу, програми	Статус здійснення заходу/ виконання програми	Строк здійснення заходу/ виконання програми (місяців)	Найменування показника, одиниця вимірювання	Прогнозоване значення показника (цільове) 2027 рік	Фактичне значення показника у 2025 році	Обсяг використаних коштів			Інформація про виконання
							державний бюджет, тис. гривень	місцевий бюджет, тис. гривень	інші джерела, тис. гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму										
Оперативна ціль 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства										
1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції	Проект регіонального розвитку: «Створення складських приміщень для зберігання зерна»	Виконується	36	Кількість завершених об'єктів будівництва та реконструкції	7 об'єктів інфраструктури для зберігання зерна та здійснення перевантажувальних операцій зернових вантажів: Вадул-Сіретський зерновий термінал у с.Черепківці Чернівецького району (ТОВ «Вадул-Сіретський термінал»); зерносушильні елеватори силосного типу в с.Кадубівці (ФГ «Колос – К») та в с.Репуженці (ПП «СВТФ ІЗА») Чернівецького району, зерносушильний комплекс у с.Бернове (ФГ «НК 2») Дністровського району, мультимодальний термінал (ПП «ФШКА НОВ»); 2 зерноелеватори (ТОВ «ТРЕЙД – ДК» та ТОВ «Мультимодальний термінал «ГЛИБОКА-БУКОВИНСЬКА») у с-щі Глибока Чернівецького району	2 об'єкти: мультимодальний термінал (ПП «ФШКА НОВ») у с-щі Глибока та елеватор силосного типу (зберігання кормів для автоматизованої годівлі птиці) ПП «СВТФ ІЗА» в с. Репуженці Чернівецького району	0,0	0,0	180000,0	За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 180000,0 тис. грн введено в дію: мультимодальний термінал вартістю 100000,0 тис. грн. (ПП «ФШКА НОВ») у с-щі Глибока та елеватор силосного типу (зберігання кормів для автоматизованої годівлі птиці) вартістю 80000,0 тис. грн. (ПП «СВТФ ІЗА») в с. Репуженці Чернівецького району.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції	Проект регіонального розвитку: «Створення складських приміщень довготривалого зберігання плодоовочевої продукції із застосуванням регульованого газового середовища»	Виконується	36	Кількість завершених об'єктів будівництва та реконструкції	8 об'єктів інфраструктури для зберігання плодоовочевої продукції: 3-х фруктосховищ (ТОВ «Голд Ромі» у с. Рукшин, ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у с. Новоолексіївка Дністровського району, ПП «Жанна Г» у с. Топорівці Чернівецького району); 2-х овочесховищ з регульованим газовим середовищем (ФГ «Агровітамін» у с. Мілієво Вижиницького району, СФГ «Бояни Глиниця» у с. Бояни Чернівецького району); переоснащення приміщення під картоплесховище з холодильним обладнанням (ФОП Куташ С.Т. у с. Банілів Вижиницького району); 2-х приміщень під овочесховище (ФГ «Івасюка В.Д.» у с.Кліводин, ФГ «Клен» у с.Хрещатик Чернівецького району)	4 об'єкти (проводилось будівництво та реконструкція 2-х фруктосховищ ТОВ «Голд Ромі» у с. Рукшин та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у с. Новоолексіївка Дністровського району, 2 овочесховищ ФГ «Івасюка В.Д.» у с. Кліводин і ФГ «Клен» у с. Хрещатик Чернівецького району)	0,0	0,0	292150,0	За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 292150,0 тис. грн проводилось будівництво та реконструкція 2-х фруктосховищ (ТОВ «Голд Ромі» у с. Рукшин та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у с. Новоолексіївка Дністровського району) і 2 овочесховищ (ФГ «Івасюка В.Д.» у с. Кліводин і ФГ «Клен» у с.Хрещатик Чернівецького району).
1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток племінної справи, відродження вівчарства в області, будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень»	Виконується	36	Збільшення поголів'я овець	до 47 тис. голів	32,3 тис. голів	0,0	0,0	200,0	За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 200,0 тис. грн створено 2 показові ферми з високими показниками комбінованої продуктивності овець різних порід у с. Грушівка (ФОП Гуз А.І.) та с. Котелеве (ФГ «Дана») Чернівецького району.
				Кількість новостворених суб'єктів племінної справи	2 суб'єкта племінної справи	2 суб'єкта племінної справи				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість створених ферм з високими показниками комбінованої продуктивності овець	4 показові ферми з високими показниками комбінованої продуктивності овець різних порід: у с. Грушівка (ФОП Гуз А.І.), с.Малинівка (ФГ «Вівчарик»), с.Котелеве (ФГ «Дана») Чернівецького району та с.Зелена (ФГ «Зелена долина 2021») Дністровського району	2 показові ферми з високими показниками комбінованої продуктивності овець різних порід у с.Грушівка (ФОП Гуз А.І.) та с.Котелеве (ФГ «Дана») Чернівецького району				
1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток птахівництва, в тому числі індустріального»	Виконується	36	Кількість завершених об'єктів будівництва та реконструкції	5 об'єктів для вирощування і забою птиці: 1 цех із забою птиці (ТОВ «Злагода» в с. Рукшин Дністровського району); 1 пташник (ПП «СВТФ «ІЗА» в с. Репужинці Чернівецького району); 3 приміщення для птиці (ПП «ПАН ІНДИК ПРЕМІУМ» в с. Рукшин Дністровського району)	4 об'єкти: 1 пташник (ПП «СВТФ «ІЗА» в с. Репужинці Чернівецького району) та 3 приміщення для птиці (ПП «ПАН ІНДИК ПРЕМІУМ» в с. Рукшин Дністровського району)	0,0	0,0	120000,0	За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 120000,0 тис. грн введено в дію: 1 пташник (ПП «СВТФ «ІЗА» в с. Репужинці Чернівецького району) та 3 приміщення для птиці (ПП «ПАН ІНДИК ПРЕМІУМ» в с. Рукшин Дністровського району).
				Збільшення поголів'я птиці	на 200 тис. голів	на 200 тис. голів				
1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства	Проект регіонального розвитку: «Підтримка вдосконалення селекційної бази для сільськогосподарської галузі»	Виконується	36	Кількість створених нових адаптованих до умов регіону скоростиглих гібридів та сортів зернових і зернобобових культур	5 нових адаптованих до умов регіону скоростиглих гібридів та сортів зернових і зернобобових культур (3-х гібридів кукурудзи, 1 сорту квасолі та 1 сорту сої), що дасть можливість підвищити урожайність на 12-15% і збільшити валовий збір зерна на 60-80 тис. тонн	1 новий адаптований до умов регіону скоростиглий гібрид кукурудзи звичайної ДБ Ясіня	1094,0	0,0	2000,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 950,0 тис. грн та спеціального фонду Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААНУ на суму 1950,0 тис. грн створено 1 новий адаптований до умов регіону скоростиглий гібрид кукурудзи звичайної ДБ Ясіня. Подано заявку на отримання свідоцтва про державну реєстрацію гібриду кукурудзи звичайної ДБ Радівця. Подано дві заявки на сорти квасолі зернової Лужанська та Серпанок.
				Кількість створених нових високопродуктивних сортів груш у садівничих господарствах області	2 нових високопродуктивних сортів груші, які забезпечать урожайність 30-40 т/га	1 новий високопродуктивний червоноплодий сорт груші «Веселка»				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Створено лінії сої для подальшої селекційної роботи. За рахунок коштів державного бюджету в сумі 144,0 тис. грн та спеціального фонду Придністровської дослідної станції Інституту садівництва на суму 50,0 тис. грн створено 1 новий високопродуктивний червоноплідний сорт груші «Веселка», який проходить Державне сортовипробування (заява №2025258003 від 23.12.2025).
Оперативна ціль 1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості										
1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток та розбудова діючих індустріальних парків в області»	Виконується	36	Кількість індустріальних парків області, які завершили підключення до інженерних мереж	6 індустріальних парків	0	150000,0	0,0	0,0	У 2025 році індустріальним парком «Фруктова Індустрія» залучено фінансування у сумі 150,0 млн грн для будівництва локальних очисних споруд стічних вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2024 року № 644 «Деякі питання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків», яка передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування. 12 червня 2025 року ТОВ «ІНТЕРДЖУС БУКОВИНА» набуло статусу учасника індустріального парку «Фруктова Індустрія», відповідно до договору про здійснення діяльності в межах індустріального парку та договору оренди.
				Кількість індустріальних парків області, які отримали державне стимулювання	3 індустріальні парки	1 індустріальний парк				
				Кількість залучених учасників індустріальних парків	12 учасників	1 учасник				

Продовження моніторингового звіту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області	Проект регіонального розвитку: «Створення нових індустріальних парків в області»	Виконується	36	Кількість новостворених індустріальних парків	3 індустріальні парки	1 індустріальний парк	0,0	0,0	0,0	У 2025 році в області створено 1 новий індустріальний парк – «Буковина 1». Також, 1 індустріальний парк – «Фруктова Індустрія» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
				Кількість новостворених індустріальних парків, які включено до Реєстру індустріальних парків	3 індустріальні парки	1 індустріальний парк				
1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу	Проект регіонального розвитку: «Розвиток виробництва за допомогою кластерного підходу»	Не розпочато виконання	36	Кількість створених галузевих кластерів	3 галузеві кластери	0	0,0	0,0	0,0	Розроблено модель функціонування 6-ти кластерів на території Чернівецької області, яка буде представлена у 2026 році.
				Кількість учасників галузевих кластерів	25 учасників	0				
1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону	Проект регіонального розвитку: «Створення, інформаційне наповнення, підтримка функціонування та просування інвестиційного порталу Чернівецької області»	Розпочато виконання	36	Кількість створених регіональних інвестиційних порталів	1 інвестиційний портал	0	0,0	0,0	0,0	З метою формування сприятливого інвестиційного клімату розпочато роботу зі створення інвестиційного порталу Чернівецької області.
1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону	Захід: «Проведення форумів національного та міжнародного рівня, бізнес-форумів, інвестиційних форумів та інших заходів спрямованих на покращення інвестиційного клімату області»	Не розпочато здійснення	36	Кількість проведених інвестиційних форумів та бізнес-форумів	4 інвестиційні форуми та бізнес-форуми	0	0,0	0,0	0,0	Реалізацію заходу заплановано розпочати у 2026 році. Однак, з метою формування сприятливого інвестиційного клімату та популяризації економічного потенціалу Чернівецької області на міжнародному рівні представники регіону взяли участь у 9 бізнес-форумах та інших заходах, на яких представлено інвестиційний потенціал Чернівецької області.
1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону	Проект регіонального розвитку: «Брендування території Чернівецької області та територіальних громад»	Не розпочато виконання	36	Створено бренд області	1 бренд області	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році здійснювалася підготовча робота щодо формування підходів до брендування території Чернівецької області та територіальних громад, зокрема опрацьовано кращі національні і міжнародні практики щодо розробки бренду територій.
				Кількість створених брендів територіальних громад	4 бренди	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону	Проект регіонального розвитку: «Розробка інвестиційних паспортів територіальних громад Чернівецької області»	Розпочато виконання	36	Кількість створених (оновлених) інвестиційних паспортів територіальних громад	17 інвестиційних паспортів територіальних громад	3 інвестиційні паспорти	0,0	0,0	0,0	У 2025 році інвестиційні паспорти розробили Боянська, Вашковецька, Усть-Путильська територіальні громади.
1.2.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу	Захід: «Впровадження системи управління публічними інвестиціями з урахуванням територіального підходу, формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій та галузевих (секторальних) проектних портфелів регіону та громад»	Здійснюється	36	Сформовано Єдиний проектний портфель публічних інвестицій області Кількість сформованих Єдиних проектних портфелів публічних інвестицій на рівні територіальних громад	1 проектний портфель 52 єдині проектні портфелі публічних інвестицій територіальних громад	1 проектний портфель 26 єдиних проектних портфелів публічних інвестицій територіальних громад	Захід не потребує фінансування			У межах реформи управління публічними інвестиціями у 2025 році сформовано Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Чернівецької області на 2026 рік. Документ схвалено Інвестиційною радою Чернівецької області, до якого увійшло 46 проектів у 8-ми пріоритетних галузях для публічного інвестування. У межах реформи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні сформовано 26 Єдиних проектних портфелів публічних інвестицій територіальних громад на 2026 рік.
1.2.5. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту	Захід: «Підвищення експортного потенціалу регіону, шляхом навчання місцевих виробників, оновлення та просування каталогу експортера»	Не розпочато здійснення	36	Кількість проведених навчань та консультацій для експортерів-початківців, а також для представників бізнесу, які вже мають досвід, однак прагнуть вдосконалити свої експортні навички, з залученням незалежних експертів Кількість учасників, які пройшли навчання Оновлено каталог «Експортний потенціал Чернівецької області»	6 навчань та консультацій 90 осіб 1 каталог експортерів	0 0 0	0,0	0,0	0,0	Проведено попередні домовленості з Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» щодо проведення циклу навчальних заходів для експортерів і потенційних експортерів та оновлення Каталогу «Експортний потенціал Чернівецької області» у 2026 році.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оперативна ціль 1.3. Підвищення економічної стійкості суб'єктів господарювання										
1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва	Регіональна програма розвитку: «Фінансова підтримка суб'єктів господарювання за рахунок реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва»	Виконується постійно	36	Кількість суб'єктів господарювання, які отримали компенсації	50 суб'єктів господарювання	38 суб'єктів господарювання	0,0	1546,6	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету 38 суб'єктів господарювання отримали компенсації на суму 1568,4 тис. грн., з них: 7 суб'єктів малого та середнього підприємництва отримали компенсацію частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії, для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи на суму 650 тис. грн; 4 релокованих підприємства отримали компенсацію частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками на суму 254,3 тис. грн; 27 підприємств отримали додаткове відшкодування (компенсацію) частини суми сплачених відсотків за наданими уповноваженими банками інвестиційними кредитами в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на суму 642,3 тис. грн.
1.3.2. Пострелокаційний супровід та підтримка переміщеного бізнесу	Захід: «Інтеграція релокованих підприємств у бізнес-середовище Чернівецької області»	Здійснюється постійно	36	Кількість наданих консультацій	500 консультацій	200 консультацій	0,0	254,3	0,0	В області працює 43 перереєстрованих підприємств та/або створених відокремлених філій з числа релокованих. 4 релоковані підприємства отримали компенсацію частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного
				Кількість перереєстрованих підприємств та/або створених відокремлених філій в області з числа релокованих	40 суб'єктів господарювання	43 суб'єкти господарювання				
				Кількість суб'єктів господарювання, які скористались програмами підтримки	8 суб'єктів господарювання	4 суб'єкти господарювання				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										договору з банками за рахунок коштів обласного бюджету на суму 254,3 тис. грн.	
1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб'єктів інституційної підтримки підприємництва	Проект регіонального розвитку: «Створення мережі Центрів розвитку підприємництва у територіальних громадах Чернівецькій області»	Розпочато виконання	36	Кількість створених Центрів розвитку підприємництва	8 центрів	4 центри	0,0	0,0	0,0	У м. Чернівцях (вул. Банкова, 3) відкрито Центр розвитку підприємництва. У межах проекту «Об'єднання громад – задля сталого економічного зростання CopCom4EG», що фінансується ЄС в межах Ініціативи «Мери за економічне зростання» відкрито сучасні бізнес-простори у Сторожинецькій, Мамалигівській та Новоселицькій громадах. У 2025 році проведено низку заходів. Зокрема: - 31 січня 2025 року проведено Міжвідомчу нараду щодо публічних закупівель колісної техніки у Чернівецькій області за участі представників Уряду, депутатів Верховної Ради України, АТ «Чернівціобленерго», голів територіальних громад, комунальних підприємств регіону; - 29 квітня 2025 року Регіональну конференцію «Місцевий економічний розвиток в процесі відновлення: як забезпечити зростання регіону і громад» з метою сприяння зміцненню потенціалу громад у побудові нових і підтримці існуючих партнерств в процесі відновлення; - 28 травня 2025 року проведено засідання круглого столу на тему: «Співпраця бізнесу,	
				Кількість наданих консультацій	1500 консультацій	500 консультацій					
				Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток підприємництва	20 заходів	10 заходів					

Продовження моніторингового звіту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>служби зайнятості та закладів профтехосвіти» за участі голови асоціації виробників світлопрозорих конструкцій України, представників бізнесу, освіти та влади;</p> <p>- 25 липня 2025 року проведено засідання круглого столу щодо реформування ринку деревини в Україні за участю народних депутатів України від парламентського Комітету з питань економічного розвитку Верховної ради України, підприємців та експертів;</p> <p>- 09 серпня 2025 року в межах візиту до Чернівецької області бізнес-омбудсмена Романа ВАЩУКА, організовано та проведено відкритий захід для представників бізнесу регіону, під час якого обговорено можливості співпраці між Радою бізнес-омбудсмена та представниками бізнес-спільноти;</p> <p>- 26 вересня 2025 року відбулася зустріч з представниками буковинського бізнесу у межах діяльності платформи «Діалог влади та бізнесу» щодо презентації роботи «Офісу податкових консультантів». З метою ознайомлення з роботою місцевих виробників, стимулювання внутрішньообласної міжгалузевої кооперації, розширення та налагодження партнерських відносин, обміну досвідом та</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										покращення бізнес-клімату області здійснювались візитами на підприємства області: ТОВ «БК Роднічок», ТОВ «Торговий дім «Розма», ТОВ «Сітка Захід Україна».
1.3.4. Підвищення конкурентоспроможності регіонального IT-сектору	Захід: «Реалізація навчальної програми швидкого старту в IT сфері для молоді «IT KickStart»»	Розпочато виконання	36	Кількість молодих людей, які пройшли навчання зі швидкого старту в IT сфері	300 осіб	320 осіб	0,0	0,0	38000,0	У 2025 році Чернівецьким IT Кластером «Chernivtsi IT Cluster» з метою популяризації IT освіти проведено навчальну конференцію для молоді шкільного віку.
Оперативна ціль 1.4. Розвиток туризму та рекреації										
1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях	Проект регіонального розвитку: «Розбудова туристичних локацій та просторів на територіях національних природних парків»	Виконується	36	Кількість побудованих рекреаційно-оздоровчих об'єктів	4 об'єкти	0	0,0	80,0	0,0	Створено Робочу групу з питань облаштування туристичних об'єктів та створення нових туристичних маршрутів на території Чернівецької області. Здійснено виїзди Робочої групи на оглядові майданчики сіл Звенячин, Хрещатик, Нагоряни та Комарів. Восени 2025 року промарковано пішохідний туристичний маршрут «Смугарські водоспади – перевал Німчич» протяжністю 12 кілометрів.
				Кількість облаштованих оглядових майданчиків	2 оглядових майданчика	0				
				Кількість промаркованих та облаштованих нових маршрутів, в т.ч. інклюзивних	5 туристичних маршрутів	1 туристичний маршрут				
1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні	Проект регіонального розвитку: «Створення та розвиток об'єктів і послуг, необхідних для забезпечення комфортного перебування туристів в Чернівецькій області»	Виконується	36	Кількість створених нових туристичних маршрутів	2 туристичних маршрути	0	0,0	0,0	0,0	Відкрито два туристичні притулки в Конятинській територіальній громаді Вижницького району. Один в селі Самакова, другий – на хребті Максимець. З метою обговорення питань розвитку туризму в регіоні проведено наступні заходи: - 23 січня 2025 року проведено нараду з представниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
				Кількість побудованих туристичних притулків	2 туристичних притулка	2 туристичних притулка				
				Кількість проведених тренінгів та семінарів для суб'єктів туристичного бізнесу	3 інформаційних заходів	3 інформаційні заходи				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Чернівецькій області та туристичного бізнесу щодо безпеки туристів у гірській місцевості; - 18 лютого та 15 травня 2025 року відбулися зустрічі з представниками громадської організації «Асоціація працівників туристичної сфери «Туристична Буковина» та суб'єктами туристичної діяльності Чернівецькій області. Проведення тренінгів та семінарів для суб'єктів туристичного бізнесу заплановано у 2026-2027 роках.
1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу області	Проект регіонального розвитку: «Промоція туристичного продукту Чернівецької області»	Виконується	36	Створено мобільний туристичний додаток Кількість міжнародних туристичних виставок, в яких взяли участь представники Чернівецької області Кількість проведених промоційних турів Кількість проведених туристичних ярмарків та виставок	1 мобільний додаток 5 туристичних виставок 3 промоційних тури 3 спеціалізованих заходи	1 мобільний додаток 1 туристична виставка 1 промоційний тур 0	0,0	143,0	0,0	Створено мобільний туристичний додаток «Буковина Travel», який містить інформацію і візуальний супровід 500 об'єктів: пам'ятки архітектури, природи, суб'єкти туристичної діяльності області та інші. Застосунок доступний трьома мовами (українська, англійська та румунська). 14-16 лютого 2025 року делегація Чернівецької області прийняла участь у 28-й Міжнародній спеціалізованій виставці TOURISM AND TRAVEL EXPO Moldova (м. Кишинів, Республіка Молдова), де було представлено туристичний потенціал області. 28 листопада 2025 року проведено промоційний тур для делегації представників Національного управління туризму Республіки Молдова, Національних асоціацій в'їзного та внутрішнього туризму та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										суб'єктів туристичної діяльності Румунії та Республіки Молдова.
1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції	Проект регіонального розвитку: «Створення та облаштування ринків крафтового виробництва»	Не розпочато виконання	36	Кількість створених нових ринків крафтової продукції	1 ринок крафтової продукції	0	0,0	0,0	0,0	Реалізацію проекту заплановано у 2026-2027 роках.
				Кількість проведених форумів крафтового виробництва	1 форум	0				
Оперативна ціль 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу										
1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя	Проект регіонального розвитку: «Модернізація регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів з метою підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу, в тому числі перекваліфікація внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни для потреб економіки області»	Виконується	36	Кількість осіб, які пройшли освітню перекваліфікацію, у тому числі ветерани та внутрішньо переміщені особи	400 осіб	362 особи	349,1	0,0	1300,6	120 осіб пройшли підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету на суму 349,1 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду Регіонального навчально-практичного центру на суму 1300,6 тис. грн 242 особи пройшли навчання та освітню перекваліфікацію, у тому числі 3 ветерани та 6 внутрішньо переміщених осіб.
1.5.2. Розбудова сучасної інфраструктури регіонального ринку праці та забезпечення взаємодії суб'єктів бізнес-середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес»	Захід: «Консультативно-інформаційний супровід суб'єктів господарювання на базі офісів «Зроблено в Україні»»	Здійснюється постійно	36	Кількість наданих консультацій суб'єктам господарювання	1500 консультацій	4200 консультацій	107400,0	0,0	0,0	В рамках дії грантової програми «eРобота» в області за 2025 рік прийнято 279 позитивних рішень щодо виділення коштів на створення або розвиток власного бізнесу, сума яких складає близько 107,4 млн грн.
				Кількість позитивних рішень на отримання гранту	600 рішень	279 рішень				
Стратегічна ціль 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області										
Оперативна ціль 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій										
2.1.1. Сприяння розвитку організацій громадянського суспільства та їх залучення до реалізації завдань розвитку регіону	Регіональна програма розвитку: «Програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів»	Розпочато виконання	36	Кількість проєктів і програм інститутів громадянського суспільства, яким надано підтримку на конкурсних засадах	10 проєктів і програм	0	0,0	0,0	0,0	У зв'язку з воєнним станом не проводився конкурс проєктів громадських організацій. Водночас, у межах Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки здійснено заходи, які не потребували фінансування. Зокрема, забезпечено створення та наповнення на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) розділу «Громадянське суспільство», в якому запроваджено спеціальний розділ «Консультації з громадськістю» для проведення електронних консультацій з громадськістю та розділ з інформацією для інститутів громадянського суспільства.
2.1.2. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування	Регіональна програма розвитку: «Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області»	Виконується	36	Кількість проведених конгресів, форумів, конференцій, навчальних поїздок з актуальних питань розвитку області та територіальних громад	12 заходів	4 заходи	0,0	119,5	0,0	Проведено 2 регіональні засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України (06.05.2025 – м.Новодністровськ; 16.10.2025 – с.Колінківці Топорівської громади). 4-5 вересня 2025 року проведено міжрегіональний семінар для представників Чернівецької та Одеської областей на тему розвитку міжрегіональних партнерств. 02 жовтня 2025 року проведено конференцію щодо застосування цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг та змін законодавства у сфері державної реєстрації, визначено шляхи впровадження цифрових

Продовження моніторингового звіту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										рішень для підвищення якості та доступності послуг.
				Кількість територіальних громад, в яких посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад пройшли підвищення кваліфікації	52 громади	52 громади	0,0	0,0	0,0	Упродовж 2025 року Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено навчання 1756 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 81 депутатів місцевих рад з усіх територіальних громад. Навчання проводилося за 15 загальними програмами підвищення кваліфікації. Проведені заходи сприяли підвищенню професійного рівня кадрів, розвитку управлінських і цифрових компетентностей та забезпеченню безперервного професійного розвитку посадових осіб в умовах воєнного стану.
2.1.3. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов'язано з розробкою та реалізацією розвигкових проєктів	Захід: «Методично-консультаційна підтримка виконавчих органів місцевих рад при розробці стратегічних та планувальних документів місцевого розвитку»	Здійснюється	36	Частка територіальних громад, які мають затверджені документи стратегічного планування державної регіональної політики	100%	90%	Захід не потребував фінансування			Станом на 01.01.2026 в області прийнято 47 стратегій розвитку територіальних громад, з них 22 – під час воєнного стану. Протягом 2025 року затвердили Стратегії розвитку 8 територіальних громад, а саме: Волоківська, Вашковецька, Горішньошеровецька, Лівинецька, Ставчанська, Заставнівська, Тарашанська, Неполоковецька.
				Кількість проведених навчальних заходів з проєктної діяльності	6 заходів	2 заходи	0	0	0	02 червня 2025 року проведено тренінг «Проектна заявка як базовий етап проєктного циклу. Як забезпечити написання якісної заявки для вирішення завдань економічного розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>громади». У заході взяли участь понад 40 осіб, які отримали знання щодо сучасних підходів до управління проєктами та опанували технічні інструменти проєктного менеджменту.</p> <p>13-14 листопада 2025 року у м. Чернівці проведено практикум з місцевого економічного розвитку для громад Чернівецької та Одеської областей. Захід був присвячений вдосконаленню проєктних пропозицій, опануванню інструментів управління проєктами, розвитку міжсекторальних партнерств та залученню ресурсів для розвитку громад.</p> <p>Заходи організовано ПРООН в Україні спільно з обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) в межах проєкту «Посилене партнерство для сталого відновлення» (EPSR), що реалізується за підтримки уряду Швеції через Шведське агентство з міжнародного співробітництва та розвитку (Sida).</p>
2.1.4. Впровадження різних форм співробітництва, в тому числі міжнародного, на рівні регіону та територіальних громад	Захід: «Організація та проведення партнерських заходів для розвитку співробітництва»	Здійснюється постійно	36	Кількість територіальних громад, які мають чинні договори про співробітництво територіальних громад (відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)	26 громад	3 громади	0,0	0,0	0,0	У Чернівецькій області діє 21 договір про міжмуніципальне співробітництво. З них, 3 договори укладено у 2025 році: 1 – між Хотинською та Кам'янець-Подільською, Староушицькою, Китайгородською громадами Хмельницької

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>області у формі утворення спільного комунального підприємства «Пониззя», що об'єднує прикордонні території Буковини та Поділля для розвитку туризму та соціально-економічного співробітництва, що є першим в Україні міжрегіональним підприємством такого типу. Інші 2 договори – між Веренчанською та Горішньошерецькою і Кадубовецькою громадами у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури.</p>
				Кількість територіальних громад, які мають чинні договори про міжнародне територіальне співробітництво	45 громад	15 громад	0,0	0,0	0,0	У Чернівецькій області 38 територіальних громад мають чинні договори про міжнародне територіальне співробітництво, з них у 2025 році 15 громад Чернівецької області заключили 18 договорів про міжмуниципальне співробітництво.
				Кількість територіальних громад, які є учасниками національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади»	52 громади	27 громад	0,0	0,0	0,0	Чернівецька область є активним учасником загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який координує Мірозвитку. Проєкт сприяє консолідації громад та посиленню міжрегіональної взаємодітримки в умовах воєнного стану. Всього 27 громад уклали 38 Меморандумів про співпрацю з громадами – форпостами.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.5. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку	Захід: «Впровадження інструментів спрямованих на розвиток гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку»	Розпочато здійснення	36	Кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території гірських населених пунктів та отримали грантову фінансову підтримку	10 суб'єктів господарювання	4 суб'єкти господарювання	1700,0	0,0	0,0	У 2025 році в рамках урядової програми «Робота» 4 суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території гірських населених пунктів отримали грантову фінансову підтримку на суму 1700,0 тис грн.
				Створено кластер з первинного та глибокого перероблення сировини (плодів, ягід, меду, лікарської сировини тощо)	1 кластер	0				
2.1.6. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення	Захід: «Впровадження заходів з підвищення економічної активності населення та інтеграції ВПО через інструменти економічного стимулювання»	Здійснюється постійно	36	Кількість осіб, які отримали грант на власну справу	10 суб'єктів господарювання щорічно	12 суб'єктів господарювання	3250,0	0,0	0,0	12 суб'єктів господарювання з числа ВПО отримали гранти на розвиток або започаткування власної справи на суму 3250,0 тис. грн.
2.1.7. Поширення позитивного впливу регіональних полів зростання та територій сталого розвитку	Захід: «Створення комунікаційних майданчиків для напрацювання механізмів взаємодії між громадами, які відносяться до різних функціональних типів територій»	Не розпочато здійснення	36	Кількість проведених інформаційних заходів спрямованих на поширення позитивного впливу та розбудову партнерств	5 заходів	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація заходу запланована на 2026 -2027 роки, у зв'язку з відсутністю затвердженого переліку територіальних громад віднесених до різних функціональних типів територій.
Оперативна ціль 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій										
2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області	Проект регіонального розвитку: «Проведення оновлення Схеми планування території Чернівецької області»	Не розпочато виконання	24	Оновлено Схему планування території Чернівецької області	1 Схема	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад	Проект регіонального розвитку: «Розроблення містобудівної документації територіальних громад»	Не розпочато виконання	24	Кількість територіальних громад, в яких розроблено комплексні плани територій	9 територіальних громад (Вижницька, Чернівецька, Новодністровська, Топорівська, Магальська, Хотинська, Рукшинська, Сокирянська, Селятинська)	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість територіальних громад, в яких розроблено Генеральні плани населених пунктів	5 територіальних громад (Вижницька, Топорівська, Хотинська, Сокирянська, Селятинська)	0				
				Кількість територіальних громад, в яких створено ГІС	6 територіальних громад (Вижницька, Новодністрівська, Хотинська, Рукшинська, Сокирянська, Селятинська)	0				
Оперативна ціль 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону										
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці, км 19+350 - км 19+950 (с.Петраші)»	Не розпочато виконання	24	Загальна протяжність ділянки дороги, на будівництво якої розроблено проектно-кошторисну документацію	0,603 км	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (М-19 (с.Звеничян - с.Мамаївці, с.Магала - с.Чагор, с. Грушівка та с. Опришени), Н-03 (м.Хотин), Т-26-06 (с.Лунка та м. Герца), Т-26-07 (с.Глинця), Т-26-08 (м.Сторожинець - с-ще Красноїльськ)»	Розпочато виконання	36	Загальна протяжність відремонтованих окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення	91,5 км	0	28972,0	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 28972,0 тис. грн розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 (ремонт мосту в с. Опришени) та розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт шляхопроводу в с. Кліводи, мосту в м. Кіцмань та відрізка дороги в с. Грушівка.
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Виготовлення ТВО для будівництва III черги об'їзної автомобільної дороги загального користування державного значення навколо м.Чернівці»	Не розпочато виконання	24	Загальна протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на будівництво якої розроблено техніко-економічне обґрунтування	27 км	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення області (O26005, O26054, O26127, O26138, O26182, O26107, O26104, O26086, O26199, O26185, O26186, O26165, O26174, O26014, O26081, O26001, O26117, O26162, O26155, O26139, O26024, O26050, O26012, O26041, O26057, O26061, O26106, O26141, O26181)»	Не розпочато виконання	24	Протяжність відремонтованих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення	46,919 км	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (Н-10 (с. Мамалига), Р-62 (с. Усть-Путила, с. Мариничі, с. Розтоки, с. Глибочок - м. Сторожинець), Р-63 (с. Капівка - м. Сокиряни, с. Нелилівці, с. Іванівці, ст. Романківці), Р-63-01 (с. Росолани), Т-26-07 (с. Драчинці, с. Нові Бросківці)»	Розпочато виконання	36	Загальна протяжність окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на капітальний ремонт яких розроблено проектно-кошторисну документацію	139,9 км	10 км	6272,0	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 6272,0 тис. грн розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-10 (с. Мамалига) та ділянки автомобільної дороги Р-63-01 в с. Росолани.
2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг	Проект регіонального розвитку: «Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення обхід м. Герца»	Не розпочато виконання	24	Загальна протяжність автомобільної дороги в обхід м. Герца, на будівництво якої розроблено проектно-кошторисну документацію	6 км	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів	Проект регіонального розвитку: «Сприяння побудові євроколії Чернівці – Вадул-Сірет – державний кордон»	Розпочато виконання	36	Розроблено проект будівництва євроколії на відрізку Чернівці – Вадул-Сірет – державний кордон	1 проект	0	0,0	0,0	0,0	Розроблено техніко-економічне обґрунтування на будівництво європейської колії на напрямку Чернівці – Сучава на ділянці від м. Чернівці до державного кордону. Відповідно до операційного плану заходів з реалізації Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року будівництво заплановано на 2026-2029 роки.
2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону	Захід: «Здійснення організаційних заходів щодо відкриття нових залізничних маршрутів. Оптимізація приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування області»	Розпочато здійснення	36	Кількість відкритих залізничних маршрутів Кількість внесених змін у розклад руху	1 маршрут 22 автобусні маршрути загального користування області, в тому числі 7 приміських та 15 міжміських маршрутів	1 22 автобусні маршрути загального користування області, в тому числі 7 приміських та 15 міжміських маршрутів	0,0	0,0	0,0	АТ «Укрзалізниця» запустила новий залізничний маршрут: потяг №234 Чернівці-Кривий Ріг. У 2025 році внесено зміни у розклад руху 22 автобусних маршрутів.
2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка»	Не розпочато виконання	24	Залучено інвестиції для проведення реконструкції аеродромного комплексу	2 млрд. грн	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту можлива за умов завершення воєнних дій та скасування правового режиму воєнного стану .
2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень	Проект регіонального розвитку: «Будівництво мультимодальних логістичних терміналів із розвинутою інфраструктурою та сучасним обладнанням (сухих портів, перевантажувальних терміналів, логістичних	Розпочато виконання	36	Кількість побудованих об'єктів інфраструктури	2 об'єкта	1 об'єкт	0,0	0,0	100000,0	У 2025 році завершено будівництво мультимодального транспортно-логістичного терміналу (ПП «ФШКА НЮВ») в с-щі Глибока. Термінал забезпечує ефективне приймання вантажів – 1,8 млн тонн на рік, одночасне зберігання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	хабів тощо) для контейнерних та контрейлерних перевезень»									60 тисяч тонн зернових культур, наявні 6 залізничних колій для перевантаження вантажів між вагонами.
2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет», «Мамалига-Крива», «Мамалига-Дарабань», «Росошани-Бричень», «Сокиряни-Окниця», «Шепіт-Ізвареле Сучевей», «Руська -Ульма», «Біла Криниця-Клімеуць»	Розпочато виконання	36	Кількість міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, на реконструкцію яких розроблено техніко-економічне обґрунтування	4 міжнародні пункти пропуску	0	999,6	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 999,6 тис. грн розробляється техніко-економічне обґрунтування на реконструкцію МАПП «Порубне-Сірет», МАПП «Мамалига-Крива», МАПП «Росошани-Бричень», МАПП «Сокиряни-Окниця».
				Кількість реконструйованих міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	4 міжнародні пункти пропуску	0				
2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон	Проект регіонального розвитку: «Розбудова автомобільних доріг, які є під'їзними шляхами до пунктів пропуску на державному кордоні з Румунією: - реконструкція ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с.Селятин, с.Шепіт), яка є під'їздом до КПП «Шепіт-Ізвареле Сучевей» та КПП «Руська -Ульма»; - розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с-ще Путила, с.Сергії, с.Плоска, с.Селятин, с. Руська Вишницького району)»	Розпочато виконання	36	Протяжність реконструйованої ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення	8,262 км	0	2000,0	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 2000,0 тис. грн розпочато розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки автомобільної дороги Т-26-01 в с. Селятин та с. Руська.
				Загальна протяжність окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на реконструкцію яких розроблено проектно-кошторисну документацію	28,65 км	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оперативна ціль 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону										
2.4.1. Забезпечення стійкості телекомунікаційної мережі області, безперервності доступу підприємств, установ, організацій і громадян до мережі Інтернет та цифрової інфраструктури	Регіональна програма розвитку: «Виродження заходів щодо забезпечення стабільної роботи телекомунікаційних сервісів та мереж у межах Регіональної програми інформатизації «Цифрова Буковина»»	Розпочато виконання	36	Рівень забезпечення території населених пунктів Чернівецької області покриттям Інтернетом за технологією PON	100%	98%	0,0	0,0	0,0	Станом на 01.01.2026 98% населених пунктів забезпечено доступ до мережі Інтернет за технологією xPON. Рівень забезпечення акумуляторними батареями для безперервної роботи до 8 годин у разі відсутності електроживлення базових станцій мобільних операторів складає 100%. Рівень забезпечення генераторами базових станцій мобільних операторів для їх роботи не менше 72 годин у разі відсутності електроживлення становить 23%. Рівень забезпечення населених пунктів мобільним зв'язком 4G становить 97%.
				Рівень забезпечення акумуляторними батареями для безперервної роботи до 8 годин у разі відсутності електроживлення базових станцій мобільних операторів	100%	100%				
				Рівень забезпечення генераторами базових станцій мобільних операторів для їх роботи не менше 72 годин у разі відсутності електроживлення	30%	23%				
				Рівень забезпечення населених пунктів мобільним зв'язком 4G	80%	97%				
2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області	Захід: «Поширення та популяризація освітніх курсів «Дія.Освіта» серед населення області»	Розпочато здійснення	36	Збільшення частки зареєстрованих жителів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта»	до 15%	до 7%	--	-	--	Збільшено до 7% частку зареєстрованих жителів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта». Збільшено до 33% частку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, що пройшли курс «Цифрограм для державних службовців» на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта».
				Збільшення частки посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, що пройшли курс «Цифрограм для державних службовців» на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта»	до 50%	до 33%				

Продовження моніторингового звіту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг	Проект регіонального розвитку: «Модернізація мережі ЦНАП та покращення їх матеріально-технічного забезпечення»	Розпочато виконання	12	Кількість модернізованих приміщень ЦНАП Кількість ЦНАП, які автоматизували процес надання адміністративних послуг	8 ЦНАП 100%	3 ЦНАП 48%	11125,5	2332,3	0,0	За рахунок коштів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у двох громадах реалізуються проекти спрямовані на реконструкцію приміщень ЦНАП: - У Кельменецькій громаді з 2024 року реалізується проект «Капітальний ремонт адмінбудівлі (влаштування приміщення для ЦНАП), який заплановано завершити у 2026 році. Вартість проекту – 19,6 млн грн (з них: кошти державного бюджету – 16,2 млн грн, кошти місцевого бюджету – 3,4 млн грн). Готовність проекту – 80%. - У Берегометській громаді реалізується проект «Реконструкція нежитлового приміщення під ЦНАП». Загальна вартість проекту – 20,2 млн грн (з них: кошти державного бюджету – 16,7 млн грн, кошти місцевого бюджету – 3,4 млн грн). Готовність проекту – 85%. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 в Мамалигівській громаді з 2023 року реалізується проект з реконструкції будинку культури з добудовою центру надання адміністративних послуг в с. Мамалита, який заплановано завершити у 2026 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Залишкова вартість проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										станом на 01.01.2026 – 703,0 тис. грн. Готовність проекту – 97%.
Стратегічна ціль 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області										
Оперативна ціль 3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій										
3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО)	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО)»	Розпочато виконання	36	Кількість територіальних громад, в яких встановлено пристрої оповіщення	52 територіальні громади	0	0,0	300,0	0,0	У 2025 році розроблено проектно-кошторисну документацію для ТАСЦО за рахунок коштів обласного бюджету.
3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд / найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності	Проект регіонального розвитку: «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області»	Не розпочато виконання	24	Кількість побудованих інженерних споруд	4 інженерні споруди	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності	Проект регіонального розвитку: «Облаштування та приведення в належний стан укриттів у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення області»	Виконується	36	Кількість установ соціального захисту населення, в яких облаштовано безпечні умови перебування підлітків	9 установ	0	85683,1	15561,6	0,0	У 2025 році проводився капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів: - у Великокучурівському ЗЗСО ім. Бузенка (завершено) та Гопорівському ліцеї за рахунок коштів державного бюджету на суму 17874,9 тис. грн та місцевого бюджету на суму 2289,7 тис. грн; - у ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за рахунок коштів державного бюджету на
				Кількість закладів охорони здоров'я, в яких проведено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів	4 заклади	1 (виконано) 1 (розпочато)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протиградіаційних укриттів	3 заклади	1 (виконано) 1 (розпочато)				суму 67808,2 тис. грн ; - у ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 13271,9 тис. грн.
3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки	Проект регіонального розвитку: «Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки»	Виконується постійно	36	Кількість створених постів радіаційного та хімічного спостереження в області	29 постів	29 постів	0,0	380,0	0,0	В області діє 29 постів радіаційного та хімічного спостереження. За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 380,0 тис. грн забезпечено територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту засобами захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації радіаційного та хімічного характеру. Зокрема, придбано 5 дозиметрів, 38 протигазів фільтруючих, 38 персональних аварійних комплектів радіаційного захисту, 20 респіраторів.
3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади»	Проект регіонального розвитку: «Сприяння створенню центрів безпеки у територіальних громадах»	Розпочато виконання	24	Кількість створених Центрів безпеки	4 центри безпеки	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках. Головним управлінням ДСНС України в Чернівецькій області проведено зустрічі з головами Конятинської та Кадубовецької територіальних громад на яких обговорено питання щодо створення та функціонування Центрів безпеки.
3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади»	Проект регіонального розвитку: «Реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади»»	Виконується	24	Кількість призначених поліцейських офіцерів громад	163 осіб	116 осіб	0,0	1000,0	1000,0	У 2025 році за рахунок коштів місцевого бюджету відкрито 2 станції у Вишницькій (500,0 тис. грн) та Селятинській (500,0 тис. грн) громадах. За рахунок коштів міжнародної допомоги придбано автомобіль.
				Кількість відкритих поліцейських станцій	84 станцій	2 станції				
				Кількість придбаних автомобілів	17 одиниць	1 одиниця				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оперативна ціль 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр										
3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня	Проект регіонального розвитку: «Створення еколого-просвітницьких інформаційних центрів на території Чернівецької області»	Виконується	36	Кількість створених еколого-просвітницьких інформаційних центрів	6 центрів	3 центри	0,0	728,0	0,0	За рахунок коштів місцевого бюджету (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) на суму 548,0 тис. грн облаштовано 3 еколого-просвітницькі інформаційні центри: ЕПЦ на базі Ставчанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Ставчанської сільської ради Чернівецького району (141,0 тис. грн), ЕПЦ на базі закладу загальної середньої освіти Кам'янського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району (207,0 тис. грн), ЕПЦ в Опорному закладі освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради» Чернівецького району (200,0 тис. грн). Еколого-просвітницькою роботою охоплено 300 осіб (180,0 тис. грн).
				Кількість осіб охоплених еколого-просвітницькою роботою	650 осіб	300 осіб				
3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо)	Проект регіонального розвитку: «Збереження фауни Чернівецької області (заходи з напіввільного утримання маточного поголів'я зубра та оленя благородного в лісових угіддях з метою збільшення їх популяції)»	Виконується	36	Збільшення кількості особин диких «червонокнижних» видів тварин	на 5%	на 1%	0,0	0,0	147,9	За рахунок власних коштів філії Подільський лісовий офіс ДП «Ліси України» на суму 147,9 тис. грн забезпечено фактичний приріст диких тварин у вольєрному господарстві: зубр – 1 гол., олень – 5 гол.
3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо)	Проект регіонального розвитку: «Створення реабілітаційного вольєрного господарства для диких тварин на території Національного природного парку «Черемоський»»	Виконується	36	Збільшення чисельності популяції диких тварин, які пройшли реабілітацію	на 10 голів щорічно	на 10 голів	0,0	0,0	370,0	За рахунок власних коштів Національного природного парку «Черемоський» на суму 370,0 тис. грн забезпечено збільшення чисельності популяції диких тварин, які пройшли реабілітацію.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо)	Проект регіонального розвитку: «Встановлення спеціалізованих автоматизованих постів в басейні р. Прут для вдосконалення наявної мережі гідрометеорологічних спостережень в рамках діючої системи моніторингу довкілля Чернівецької області»	Виконується	36	Кількість встановлених автоматизованих постів в басейні р. Прут Кількість придбаних гідрометричних млиноків	2 автоматизовані пости 6 млиноків	0 4 млинки	1000,0	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 1000,0 тис. грн придбано 4 гідрометричні млинки для встановлення автоматизованих постів в басейні р. Прут.
3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо)	Проект регіонального розвитку: «Створення автоматичної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області»	Виконується	36	Кількість створених автоматизованих пунктів спостережень за якістю атмосферного повітря	2 автоматизовані пункти	1 автоматизований пункт	0,0	7052,0	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 7052,0 тис. грн створено 1 автоматизований пункт спостережень за якістю атмосферного повітря у с.Тереблече Чернівецького району.
Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону										
3.3.1. Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову	Проект регіонального розвитку: «Впровадження роздільного збирання, транспортування, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ)»	Не розпочато виконання	36	Кількість територіальних громад, в яких впроваджено систему роздільного збирання ТПВ Розроблено План управління відходами у Чернівецькій області	5 територіальних громад (Чернівецька, Недобойська, Новодністровська, Лівинецька, Веренчанська) 1 План управління відходами	0 0	0,0	0,0	0,0	Реалізацію проекту перенесено на 2026 рік, оскільки кошти на розробку Плану управління відходами у Чернівецькій області були виділені у листопаді 2025 року.
3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток та модернізація водопровідного господарства області»	Виконується	36	Кількість модернізованих та реконструйованих водопровідних мереж	5 водопровідних мереж (м.Сокиряни, м.Сторожинець (2), м.Герци, с.Вороновиця)	1 водопровідна мережа (м. Сторожинець)	0,0	3100,0	0,0	За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 3100,0 тис. грн проводилась модернізація 1,9 км мереж у м. Сторожинець.
3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток та модернізація каналізаційного господарства області»	Розпочато виконання	36	Кількість побудованих, модернізованих та реконструйованих очисних споруд Кількість реконструйованих та відремонтованих каналізаційних насосних станцій	8 очисних споруд (м.Сокиряни, м.Хотин, с.Нелипівці, с-ще Кострижівка, м.Сторожинець, с-ще Глябока, м.Заставна, м.Новоселиця) 2 каналізаційні насосні станції (с.Нелипівці)	0 0	0,0	16,8	0,0	Розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції очисних споруд в м. Новоселиця (8,1 тис. грн), проведено коригування проєктно-кошторисної документації для будівництва колектору в м.Вижняця (8,7 тис. грн). У 2025 році в рамках Програми Відновлення України (ІІІ фаза)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість модернізованих та реконструйованих каналізаційних колекторів	2 каналізаційні колектори (м.Хотин, м.Вижниця)	0				експертною робочою групою при Міністерстві розвитку громад та територій України погоджено для реалізації проєкт «Будівництво нових локальних каналізаційних очисних споруд у селищі Глибока».
3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст	Проєкт регіонального розвитку: «Модернізація систем теплопостачання»	Розпочато виконання	24	Кількість встановлених когенераційних установок	7 когенераційних установок	2 когенераційні установки	0,0	30000,0	0,0	За рахунок коштів місцевого бюджету проведено встановлення 2 когенераційних установок (26000,0 тис. грн), здійснено модернізацію 5 котелень комунальних підприємств (4000,0 тис. грн) у м. Чернівці.
				Кількість відновлених та модернізованих котелень комунальних підприємств	13 котелень	5 котелень				
				Кількість встановлених теплових насосів на комунальних котельнях	2 теплових насоса	0				
3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання, розвиток розподіленої генерації електроенергії	Проєкт регіонального розвитку: «Розвиток альтернативних джерел енергії»	Розпочато виконання	36	Кількість встановлених сонячних електростанцій приватними домогосподарствами	711 сонячних електростанцій	926 сонячних електростанцій	0,0	0,0	5556,0	За рахунок власних коштів на суму 5556,0 тис. грн встановлено 926 сонячних електростанцій приватними домогосподарствами.
				Кількість встановлених сонячних електростанцій юридичними особами	6 сонячних електростанцій	0				
3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій	Проєкт регіонального розвитку: «Будівництво та капітальний ремонт дамб у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Мамаївці, с.Магала (захист від змиву мулових майданчиків), с-ці Берегомет (дамба № 4), м. Вижниця (дамба № 21), с.Чортгорія, с.Баннів (дамба № 3), с. Мілієво»	Розпочато виконання	36	Кількість та загальна протяжність побудованих та відновлених дамб	7 ділянок загальною протяжністю 4028 п.м.	1 ділянка протяжністю 301 п.м.	11251,0	8499,4	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 11251,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 8499,4 тис. грн проведено капітальний ремонт дамби № 3 протяжністю 301 п.м. в с. Баннів.
3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій	Проєкт регіонального розвитку: «Будівництво автоматизованого гідрологічного поста на р.Прут – с.Маршинці Чернівецького району»	Не розпочато виконання	12	Кількість та загальна протяжність побудованих та відновлених берегових кріплень	7 ділянок загальною протяжністю 2640 п.м.	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проєкту передбачена у 2027 році.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.5. Протиаводковий та протизсувний захист територій	Проект регіонального розвитку: «Будівництво та капітальний ремонт берегових кріплень у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Панка, с.Тереблече, с.Новий Киселів, м.Вашківці, с.Селятин, с.Розтоки, с.Оршівці»	Розпочато виконання	36	Кількість та загальна протяжність побудованих та відновлених берегових кріплень	7 ділянок загальною протяжністю 2640 п.м.	1 ділянка протяжністю 250 п.м.	10180,4	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 10180,4 тис. грн проведено капітальний ремонт берегового кріплення протяжністю 250 п.м. в с. Новий Киселів Чернівецького району.
3.3.5. Протиаводковий та протизсувний захист територій	Захід: «Розчистка русел в басейнах річок Прут та Сірет на території Чернівецької області»	Не розпочато здійснення	24	Загальна протяжність розчищених русел в басейнах річок Прут та Сірет	2720 п.м.	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проєкту передбачена у 2026-2027 роках.
Стратегічна ціль 4. Збереження здоров'я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання										
Оперативна ціль 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг										
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусів №10, №12, №14 ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» з капітальним ремонтом приміщень захисної споруди цивільного захисту та реконструкцією приміщень відділення реабілітації»	Виконується	36	Кількість відремонтованих відділень	4 відділення	0	67808,2	0,0	10788,5	За рахунок коштів державного бюджету на суму 67808,2 тис. грн та коштів Національної служби здоров'я України на суму 10788,5 тис. грн розпочато проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусів №10 та №12 ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня».
				Кількість відремонтованих корпусів	2 корпуси	2 корпуси (виконується)				
				Кількість відремонтованих приміщень захисних споруд цивільного захисту	1 приміщення	0				
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Створення системи кардіохірургічної допомоги в Чернівецькій області»	Виконується	36	Кількість відремонтованих відділень кардіохірургічної допомоги	1 відділення	1 відділення (виконується)	0,0	0,0	9052,9	За рахунок власних коштів ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» на суму 9052,9 тис. грн розпочато капітальний ремонт загально-кардіологічного відділення № 2 (2 поверх стаціонарного корпусу).
				Кількість відкритих операційних	2 операційні: - ангиографічна операційна; - операційна для хірургічних втручань на відкритому серці	0				
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Модернізація інфраструктури ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»»	Виконується	24	Кількість відремонтованих корпусів поліклінічного відділення	1 корпус	0	9996,9	0,0	0,0	За рахунок коштів Національної служби здоров'я України на суму 9996,9 тис. грн завершено реконструкцію блоку променевої терапії з добувочою приміщення для розміщення лінійного прискорювача з плануючою системою.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція корпусу обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний центр соціально значущих хвороб»»	Не розпочато виконання	36	Кількість відремонтованих відділень Кількість відкритих інфекційних відділень з паліативними ліжками	2 відділення 1 відділення на 10 ліжок	0 0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Підвищення спроможності КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій»	Не розпочато виконання	36	Кількість відремонтованих відділів загогівлі крові та її компонентів Кількість відремонтованих укриттів цивільного захисту	1 відділ 1 укриття	0 0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Модернізація інфраструктури надкласного закладу охорони здоров'я – ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»»	Не розпочато виконання	36	Кількість відремонтованих будівель	3 будівлі: - гематологічне відділення (624 м ²); - харчоблок; - гаражі	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках. Розроблено проектно-кошторисну документацію для ремонту гематологічного відділення. Проект подано в систему DREAM для залучення фінансування.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Створення на базі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» дитячого медичного містечка»	Розпочато виконання	36	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на будівництво	ПКД на будівництво 2 корпусів: - хірургічного корпусу на 80 ліжок; - центру ментального здоров'я та психічної підтримки дітей (стаціонар на 15 ліжок і амбулаторне відділення на 30 ліжок в змінну)	1	0,0	10411,1	0,0	Розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція з добудовою нового корпусу ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці». Публічний інвестиційний проєкт «Створення регіонального дитячого консультативно-діагностичного центру в складі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» включено в систему DREAM для залучення фінансування. Водночас, у 2025 році за рахунок коштів обласного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість побудованих приміщень	3 будівлі: - хірургічний корпус на 80 ліжок; - центр ментального здоров'я та психічної підтримки дітей (стаціонар на 15 ліжок і амбулаторне відділення на 30 ліжок в змінну); - новий корпус	0				бюджету на суму 10411,1 тис. грн виконано роботи з капітального ремонту кардіореволюційно-гематологічного відділення III-го поверху літ. Б, капітального ремонту відділення патології новонароджених та пульмонологічного відділення.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція будівлі КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр»»	Не розпочато виконання	12	Кількість створених консультативно-діагностичних відділень з відділом антенатальної охорони плоду та планування сім'ї	1 відділення	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026 році.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Будівництво кардіоінтерхірургічного відділення КНП «Сокирянська лікарня»»	Не розпочато виконання	24	Кількість відкритих відділень для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями	1 відділення на 30 ліжок	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Будівництво паркінгу подвійного призначення із захисними властивостями споруд цивільного захисту та патанатомічного відділення на місці будівлі Н-1 (морг) КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»»	Не розпочато виконання	24	Кількість побудованих паркінгів подвійного призначення із захисними властивостями	1 паркінг	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках. Проект включено в систему DREAM для залучення фінансування.
				Місткість побудованої споруди цивільного захисту	194 особи	0				
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Комплексна модернізація будівель КНП «Вижницька міська лікарня»»	Не розпочато виконання	36	Кількість відремонтованих корпусів з оснащенням сучасним медичним обладнанням	5 корпусів	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках. Вижницькою міською радою проект подано в систему DREAM для залучення фінансування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Будівництво лікувально-діагностичного корпусу КНП «Хотинська багатoproфільна лікарня»»	Не розпочато виконання	36	Кількість переведених в корпус відділень	4 відділення (приймальне, інсультне, реанімаційне та хірургічне)	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Завершується розроблення проектно-кошторисної документації. Проект включено в систему DREAM для залучення фінансування.
				Кількість відкритих діагностичних блоків	1 блок (приміщення)	0				
				Кількість розгорнутих інтервенційних кардіологій	1 кардіологія на 5 ліжок	0				
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Капітальний ремонт приміщення КНП «Герцаївська міська лікарня»»	Не розпочато виконання	36	Кількість відремонтованих лікувальних корпусів	2 корпуси	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках.
4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Створення регіонального центру управління ризиками у сфері громадського здоров'я»	Не розпочато виконання	24	Встановлення програмного забезпечення та аналітичної системи моніторингу (GIS-модулі для картування епідемічних подій)	1 аналітична система	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
				Кількість відремонтованих приміщень	3 приміщення	0				
4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція приміщень будівлі літ. «Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»»	Виконується	36	Кількість побудованих адміністративних корпусів	1 корпус	0	0,0	41141,0	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 41141,0 тис. грн проводилась реконструкція приміщень будівлі літ. «А» в ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни».
				Місткість побудованих споруд цивільного захисту	137 осіб	0				
				Кількість паркомісць на багаторівневому паркінгу	160 паркомісць	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб	Проект регіонального розвитку: «Капітальний ремонт реабілітаційного відділення та створення відділення паліативної допомоги в ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»»	Не розпочато виконання	36	Площа реабілітаційного відділення для військових з посттравматичними стресовими розладами (ПТСР) та інших пацієнтів	614 м ²	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках. Проект щодо ремонту реабілітаційного відділення ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» подано в систему DREAM для залучення фінансування.
				Кількість створених паліативних відділень	1 відділення на 22 ліжка	0				
4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб	Проект регіонального розвитку: «Реконструкція та добудова корпусів, створення дитячого психіатричного відділення на базі ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей»»	Не розпочато виконання	36	Кількість створених додаткових ліжкомісць	40 ліжкомісць	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках. Проект включено в систему DREAM для залучення фінансування.
				Кількість відкритих відділень	2 відділення: - відділення для надання психіатричної допомоги дитячому населенню на 20 ліжок; - реабілітаційне відділення на 29 ліжок	0				
4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб	Проект регіонального розвитку: «Будівництво реабілітаційного центру КНП «Вашківська лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням»»	Не розпочато виконання	36	Кількість побудованих реабілітаційних центрів	1 центр на 200 ліжок	0	0,0	0,0	0,0	У 2025 році не розпочато впровадження проекту через відсутність фінансування. Планується реалізація у 2026-2027 роках.
4.1.3. Збереження ментального здоров'я	Проект регіонального розвитку: «Розвиток та розбудова закладів охорони здоров'я, які забезпечують психіатричну та психологічну допомогу»	Не розпочато виконання	24	Кількість відновлених корпусів	8 корпусів	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках. Проект щодо встановлення сонячних електрогенеруючих станцій подано в систему DREAM для залучення фінансування.
				Кількість встановлених сонячних електрогенеруючих станцій	1 станція	0				
4.1.3. Збереження ментального здоров'я	Захід: «Розбудова системи послуг у сфері турботи про психічне здоров'я та психосоціальну підтримку населення громад Чернівецької області»	Розпочато здійснення	36	Кількість осіб, які пройшли навчання навичкам надання першої психологічної допомоги та стресостійкості	375 осіб	1406 осіб	0,0	0,0	0,0	1406 осіб пройшли навчання навичкам надання першої психологічної допомоги та стресостійкості. Проведено 83 виїзні акції «День здоров'я», у рамках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										яких в територіальних громадах області відбулися «Дні ментального здоров'я». На заходах працювали психологи, а усі присутні мали можливість отримати психологічну підтримку та інформаційні буклети.
Оперативна ціль 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки										
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Модернізація закладів дошкільної освіти»	Виконується	36	Кількість реконструйованих закладів дошкільної освіти	2 дошкільних заклади (реконструкція закладу дошкільної освіти в с. Вікно, с.Грозинці)	1 дошкільний заклад	0,0	290,0	0,0	За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 290,0 тис. грн здійснено реконструкцію з термомодернізацією Вікнянського ЗДО (заміна даху, утеплення фасаду та перехід з газової на твердопаливну систему опалення).
				Кількість побудованих закладів дошкільної освіти	2 дошкільних заклади (завершення будівництва закладу дошкільної освіти в с.Карапчів Вижиницького району, будівництво закладу дошкільної освіти в с. Кам'янка Чернівецького району)	0				
				Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	100%	100%				
				Кількість створених додаткових місць	360 місць	40 місць				
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Модернізація закладів загальної середньої освіти, через призму впровадження профільної освіти»	Виконується	36	Кількість модернізованих закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО)	10 закладів	7 закладів	35410,7	8243,3	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 35410,7 тис. грн проводилась модернізація 7 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) (Чернівецький ліцей № 18, Буковинський ліцей успішної молоді, Шировецький ліцей, Новодністровська ЗОШ ІІ-ІІІ ст, Хотинський ліцей, Сторожинецький ліцей, Красноільський ліцей ім. Александру Ілскі). За рахунок коштів державного бюджету на суму 22177,3 тис. грн та місцевого бюджету на суму
				Кількість закладів освіти, в яких реалізовано пілотне впровадження профільної освіти	7 закладів	1 заклад				
				Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких створено сучасний освітній простір	6 закладів	6 закладів				
				Кількість обладнаних класів ЗЗСО у рамках формування старшої профільної школи	332 класи	25 класів				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість облаштованих шкільних бібліотек сучасним мультимедійним обладнанням	10 бібліотек	5 бібліотек				5666,3 тис. грн створено сучасний освітній простір у 6 закладах (Красноільський ліцей ім. Александру Ілскі, Широцький ліцей, Новодністровський ЗЗСО II-III ступенів, Хотинський опорний академічний ліцей, Сторожинецький ліцей, Чернівецький ліцей № 18). У Буковинському ліцеї успішної молоді реалізується пілотне впровадження профільної освіти. У межах формування старшої профільної школи за рахунок коштів державного бюджету на суму 10000,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 1000,0 тис. грн обладнано 25 класів у Буковинському ліцеї успішної молоді та Красноільському ліцеї ім. Александру Ілскі. За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1577,0 тис. грн облаштовано шкільні бібліотеки сучасним мультимедійним обладнанням у Буковинському ліцеї успішної молоді, Красноільському ліцеї ім. Александру Ілскі, Великокучурівському ЗЗСО ім. О.Бузенка, Хотинському опорному академічному ліцеї, Сторожинецькому ліцеї.
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Заклад освіти – територія безпеки»	Виконується	36	Кількість учасників освітнього процесу, для яких облаштовано безпечне освітнє середовище шляхом реконструкцій/будівництва укриттів	10000 осіб	1679 осіб	46039,7	62491,2	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 35739,7 тис. грн та місцевого бюджету на суму 13190,8 тис. грн облаштовано безпечне освітнє середовище шляхом реконструкції / будівництва

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кількість закладів освіти, в яких забезпечено протипожежну безпеку	31 заклад	27 закладів				укриттів для 1679 учасників освітнього процесу. За рахунок коштів державного бюджету на суму 10300,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 11300,4 тис. грн забезпечено протипожежну безпеку в 27 закладах освіти. За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 38000,0 тис. грн у 50 закладах освіти встановлено огорожі об'єктів/будівель.
				Кількість закладів освіти, в яких встановлено огорожі об'єктів/будівель	60 закладів	50 закладів				
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Впровадження заходів з енергоефективності та енергомодернізації в закладах освіти Чернівецької області»	Виконується	36	Кількість закладів освіти, в яких проведені капітальні ремонти систем опалення та заміна котлів	12 закладів	26 закладів	0,0	17254,4	33619,0	За рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 7254,4 тис. грн проводились капітальні ремонти систем опалення та заміна котлів у 26 закладах освіти: «Брусницький ЗЗСО І-ІІІ ст» (1); ЗДО с.Замостя (1); ЗДО с.Яблуниця (1); Несволянська філія Мамалигівського ліцею (1); Перковерський ЗЗСО І-ІІ ст. (1), ЗДО №2 селища Кельменці (1), ЗДО с.Іванківці (1), НВК с.Грушівці (1), Сокирянський ліцей № 1 (1), ОЗ «Шебутинський ліцей» дошкільний підрозділ (1), ОЗ «Романковецький ліцей» (1); НВК с.Данківці (3), НВК с.Кругляк (3); дошкільний підрозділ Боянського ліцею «Лідер» (1); ЗДО «Флуераш» с.Ванчиківці (1); ЗДО «Казка» с.Великий Кучурів (1); Петрашівський ліцей (1); Великосільська гімназія (1); Кам'янецький ЗДО № 1 (1); Йорданецький ліцей (1); Шиянський ліцей
				Кількість закладів освіти, в яких проведені заходи термомодернізації	10 закладів	2 заклади				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(1); Стрілецькокутський ЗЗСО І-ІІІ ст. (1); Годинівський ліцей (1); Малятинецька філія Ставчанського ЗЗСО І-ІІІ ст. (1); ОЗ «Сторожинецький ліцей» (1), Давидівська ЗОШ І-ІІ ст. (1); Чернівецький ЗДО №13 (1). З рахунок коштів міжнародної допомоги на суму 33619,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 10000,0 тис. грн проведені заходи з термомодернізації у 2 закладах освіти (Чернівецька гімназія № 20, Чернівецький ліцей № 20).
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Проведення капітального ремонту Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету»	Виконано	24	Загальна площа відремонтованого приміщення Кількість учасників освітнього процесу, забезпечених якісними умовами	464,7 кв.м 840 осіб	464,7 кв.м 840 осіб	0,0	0,0	850,0	За рахунок коштів спецфонду Чернівецького вищого комерційного училища на суму 850,0 тис. грн проведено ремонтні роботи.
4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області	Проект регіонального розвитку: «Модернізація харчоблоків та впровадження реформи шкільного харчування у закладах освіти області»	Виконується	36	Кількість закладів освіти, в яких модернізовано харчоблоки, їдальні Кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням	25 закладів 15 тис. осіб	12 закладів 5,4 тис. осіб	48520,5	8547,8	5438,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 48520,5 тис. грн, місцевого бюджету на суму 8547,8 тис. грн та міжнародних грантів на суму 5438,0 тис. грн модернізовано харчоблоки, їдальні у 12 закладах освіти, гарячим харчуванням охоплено 5392 особи: Чернівецький ліцей №18, Кам'яський ліцей, Банилово-Підгірнівська гімназія, Сторожинецька гімназія, Малятинецька філія І-ІІ ст. Ставчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст., Шинківський ЗЗСО І-ІІІ ст., Южинецький ЗЗСО І-ІІ ст., Васлівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Оршовецький ліцей,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Неполовецький ліцей, Зеленогайський ліцей.
4.2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток позашкільної освіти	Проект регіонального розвитку: «Модернізація та покращення матеріально-технічного оснащення закладів позашкільної освіти»	Виконується	36	Кількість відремонтованих навчальних кабінетів	15 кабінетів	5 кабінетів	0,0	100,0	770,0	За рахунок коштів міжнародних грантів на суму 610,0 тис. грн відремонтовано 5 навчальних кабінетів. За рахунок коштів міжнародних грантів на суму 160,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 100,0 тис. грн оснащено 2 медіа-лабораторії у Чернівецькому обласному центрі науково-технічної творчості, 1 медіа-лабораторію у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини».
				Кількість оснащених медіа-лабораторій	2 медіа-лабораторії	2 медіа-лабораторії				
				Кількість оснащених STEM-кабінетів	1 STEM-кабінет	0				
4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами	Проект регіонального розвитку: «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами»	Виконується	36	Кількість об'єктів, відремонтованих з дотриманням вимог доступності для осіб з інвалідністю	3 об'єкти	0	91952,0	13101,0	5625,0	За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 6253,0 тис. грн та міжнародних грантів на суму 5625,0 тис. грн облаштовано 155 ресурсних кімнат. За рахунок коштів державного бюджету на суму 91952,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 6848,0 тис. грн закуплено 26 автомобільних транспортних засобів спеціального призначення для Банилівської, Берегометської, Брусницької, Вашківецької, Глибоцької, Герцаївської, Горішньоперовецької, Кельменецької, Кіцманської, Клішківецької, Конятинської, Кострижівської, Лівинецької, Магальської, Недобойської, Острицької, Петровецької,
				Кількість відкритих та облаштованих ресурсних кімнат	200 кімнат	155 кімнат				
				Кількість закуплених автомобільних транспортних засобів спеціального призначення	36 одиниць	26 одиниць				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Рукшинської, Селятинської, Сокирянської, Усть-Путильської, Чудейської, Топорівської, Сторожинецької, Сучевенської, Тарашанської територіальних громад.
4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області	Проект регіонального розвитку: «Розвиток трансграничного партнерства та міжнародної співпраці у сфері науки і освіти»	Розпочато виконання	36	Кількість лабораторій, обладнаних у Педагогічному фаховому коледжі	1 лабораторія	0	0,0	0,0	0,0	18 науково-педагогічних працівників пройшли стажування та підвищення кваліфікації. 38 викладачів та 146 студентів залучено до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів. Впроваджено 3 програми, спрямовані на поглиблення фахових знань та здобуття нових спеціальностей.
				Кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування та підвищення кваліфікації	3100 осіб	18 осіб				
				Кількість студентів, які пройшли навчання за програмою Еразмус +	8 осіб	0				
				Кількість студентів, залучених до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів	250 осіб	146 осіб				
				Кількість викладачів, залучених до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів	50 осіб	38 осіб				
				Кількість впроваджених програм, спрямованих на поглиблення фахових знань та здобуття нових спеціальностей	2 програми	3 програми				
4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області	Проект регіонального розвитку: «Створення кваліфікаційного центру педагогічних працівників на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича»	Розпочато виконання	24	Кількість педагогічних працівників, які пройшли перекваліфікацію за запитом територіальних громад	200 осіб	0	0,0	0,0	0,0	Здійснюється підготовка нормативно-правових та установчих документів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя»	Проект регіонального розвитку: «Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти»	Виконано	36	Кількість створених навчально-практичних центрів	16 навчально-практичних центрів	16 навчально-практичних центрів	10254,8	3530,1	78694,6	За рахунок коштів міжнародних грантів на суму 78694,6 тис. грн, державного бюджету на суму 10254,8 тис. грн та місцевого бюджету на суму 3530,1 тис. грн проведено модернізацію 16 навчально-практичних центрів: 1. Вище професійне училище № 3 м. Чернівці – 2 НПЦ («Сучасних швейних технологій» та «Технологій крою та дизайну»); 2. Чернівцьке вище професійне училище радіоелектроніки – 2 НПЦ («Навчально-практичний центр електротехнічних робіт» та «Оператор дистанційно керованих апаратів»); 3. ДПГПЗ «Чернівцький професійний ліцей автомобільного сервісу» – 1 НПЦ («Сучасних зварювальних технологій»); 4. ДПГПЗ «Чернівцький професійний ліцей залізничного транспорту» – 1 НПЦ («Монтажних санітарно-технічних систем»); 5. Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці – 1 НПЦ («Харчових технологій та ресторанного сервісу»); 6. Глибоцький професійний ліцей – 7 НПЦ («Харчових технологій (напрямок «Громадське харчування»), «Слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів», «Буковинський центр аграрних технологій», «Плодоовочівництво», «Слюсарна справа»,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										«AUTO SCHOOL», «Центр ветеранського розвитку»). 7. Сокирянське вище професійне училище – 2 ННЦ («Сокирянський агроцентр», «Сокирянський центр харчових технологій»).
4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя»	Захід: «Створення IT-клубу для осіб старшого віку «XXI століття» на базі Чернівецького політехнічного фахового коледжу»	Розпочато здійснення	36	Кількість осіб старшого віку, які пройшли навчання	5,0 тис. осіб	36 осіб	0,0	0,0	0,0	На базі Чернівецького політехнічного фахового коледжу 36 осіб старшого віку пройшли навчання з цифрових технологій, які необхідні для їхньої професійної діяльності.
4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя»	Захід: «Створення навчально-практичного центру з підготовки операторів дистанційно керованих апаратів»	Здійснюється	24	Кількість здобувачів освітніх послуг, що пройшли навчання на базі навчально-практичного центру	1200 осіб	368 осіб	5568,3	1300,0	166,4	За рахунок коштів державного бюджету на суму 5568,3 тис. грн, обласного бюджету на суму 1300,0 тис. грн та власних коштів (спецфонд) на суму 166,4 тис. грн створено навчально-практичний центр з підготовки операторів безпілотних літальних апаратів на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки. 368 здобувачів освітніх послуг пройшли навчання на базі навчально-практичного центру, 59 – охоплено курсовою підготовкою.
				Кількість здобувачів освітніх послуг охоплених курсовою підготовкою	50 осіб	59 осіб				
4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області	Проект регіонального розвитку: «Реалізація заходів з метою ефективного розвитку наукового потенціалу області»	Виконується	36	Кількість оновлених та збільшених тематичних демонстраційних зон «Музею науки»	8 зон	11 зон	1533,6	0,0	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 1533,6 тис. грн оновлено та збільшено до 11 тематичних демонстраційних зон «Музею науки».
				Кількість учнівської та студентської молоді, залученої до поглиблення знань із природничих дисциплін	20 тис. осіб на рік	8500 осіб				
				Кількість проведених наукових заходів, науково-практичних конференцій, круглих столів тощо	20 заходів на рік	83 заходи				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оперативна ціль 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика										
4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області	Проект регіонального розвитку: «Забезпечення фізичної безбар'єрності шляхом придбання інклюзивного спецтранспорту для перевезення осіб з інвалідністю»	Розпочато виконання	36	Кількість територіальних громад, які забезпечені спеціалізованим автомобілем	6 територіальних громад	1 територіальна громада	0,0	0,0	1500,6	Програмою розвитку ООН в Україні передано Сокирянській міській територіальній громаді автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю вартістю 1500,6 тис. грн.
4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області	Проект регіонального розвитку: «Реалізація безбар'єрного маршруту «Рух без бар'єрів» у м. Чернівці (вул. Руська – площа Центральна)»	Виконується	12	Довжина створеного безбар'єрного маршруту	3 км	1,7 км	29752,0	39883,0	11982,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 29752,0 тис. грн, місцевого бюджету на суму 39883,0 тис. грн та міжнародного гранту на суму 11982,0 тис. грн проведено роботи з облаштування безбар'єрного маршруту в межах вулиць Руська, Винниченка – Фастівської, Зеленої у м. Чернівці. Протяжність маршруту: 1,7 км.
4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг	Проект регіонального розвитку: «Створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю в Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина»»	Виконується постійно	36	Кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними заходами	1950 осіб	555 осіб	0,0	14715,3	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету (у межах кошторисних призначень установи) на суму 14715,3 тис. грн у Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» 555 дітей з інвалідністю охоплено реабілітаційними заходами.
4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг	Проект регіонального розвитку: «Будівництво житлового корпусу Нижньостанівецького будинку-інтернату з прибудовою ліфтів (завершення будівництва)»	Не розпочато виконання	12	Кількість осіб з інвалідністю, охоплених якісними соціальними послугами	200 осіб	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2027 році.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг	Проект регіонального розвитку: «Забезпечення системами протипожежного захисту та оповіщення установ соціального захисту населення області»	Не розпочато виконання	24	Кількість установ соціального захисту, забезпечених системою пожежної сигналізації	10 установ	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг	Захід: «Розвиток системи надання соціальних послуг»	Розпочато здійснення	36	Кількість територіальних громад, в яких запроваджено нові соціальні послуги відповідно до потреби	12 територіальних громад	7 територіальних громад	0,0	0,0	0,0	У 2025 році 7 територіальних громад запровадили надання нових соціальних послуг, зокрема, Чернівецькою та Мамаївською громадами запроваджено послугу «раннє втручання», Сторожинською, Великокучурівською, Недобойською – послугу «формування життєстійкості», Сокирянською – послугу «денний догляд дітей з інвалідністю», Усть-Путильською – послугу «формування життєстійкості» та послугу супроводу під час інклюзивного навчання.
4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей	Проект регіонального розвитку: «Забезпечення функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України «ВІТЕРАН – ХАБ»»	Виконується постійно	24	Кількість створених центрів надання соціально-психологічної допомоги	1 центр	1 центр	0,0	3217,3	0,0	В області функціонує Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам та Захисницям України «Ветеран Хаб». У 2025 році на утримання установи з обласного бюджету виділено 3217,8 тис. грн. У 2025 році створено 17 ветеранських просторів (хабів) у територіальних громадах області.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.3. Реінтеграція ветеранів/вєтеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей	Проект регіонального розвитку: «Надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами військовослужбовцям, вєтеранам війни та членам їх сімей»	Виконується постійно	36	Кількість військовослужбовців, вєтеранів війни та членів їх сімей, яким покращено умови проживання	150 осіб	105 осіб	0,0	5291,0	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 5291,0 тис. грн покращено умови проживання 105 військовослужбовцям, вєтеранам війни та членам їх сімей.
4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування	Регіональна програма розвитку: «Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб»	Розпочато виконання	36	Кількість місць тимчасового проживання, в яких покращено умови проживання із дотриманням принципів безбар'єрності	9 місць тимчасового проживання	1 місце тимчасового проживання	0,0	700,0	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 700,0 тис. грн покращено умови проживання із дотриманням принципів безбар'єрності у ОКУ «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги».
4.3.5. Впровадження гендерної політики і запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	Захід: «Розгалуження мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі»	Розпочато здійснення	24	Кількість територіальних громад, в яких покращено якість та збільшено мережу спеціалізованих служб	8 територіальних громад	2 територіальні громади	0,0	0,0	0,0	У Вишницькій міській та Кельменецькій селищній територіальних громадах покращено якість та збільшено мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
4.3.6. Впровадження заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей	Проект регіонального розвитку: «Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»	Виконується	36	Кількість придбаних житлових будинків для забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу	21 будинок	12 будинків	63571,8	2645,4	0,0	За рахунок коштів державного бюджету на суму 63571,8 тис. грн та місцевого бюджету на суму 2645,4 тис. грн придбано 12 житлових будинків для забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу: (ДБСТ), а саме: 1 будинок у Кіцманській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 3000 тис. грн; 1 будинок у Волоківській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 3586 тис. грн; 1 будинок у Сторожинецькій громаді, придбаний для

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>новоствореного ДБСТ, – 4980 тис. грн; 1 будинок у Недобоївській громаді для новоствореного ДБСТ – 1753,5 тис. грн; 2 будинки у Чернівецькій громаді для 2-х новостворених ДБСТ – 14160,2 тис. грн; 1 будинок у Чернівецькій громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 8902 тис. грн; 1 будинок у Великокучурівській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 5986 тис. грн; 1 будинок у Вашківецькій громаді для новоствореного ДБСТ – 5720 тис. грн; 1 будинок у Вашківецькій громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 6336 тис. грн; 1 будинок у Мамаївській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 5637 тис. грн; 1 будинок у Сокирянській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 6156 тис. грн.</p>
Оперативна ціль 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту										
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Створення функціонально та організаційно повних моделей закладів культури у територіальних громадах області»	Не розпочато виконання	24	Кількість створених дієвих багатофункціональних центрів культурних послуг	5 центрів культурних послуг	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Соціально-містецький проект «24+1»»	Не розпочато виконання	24	Збільшення кількості глядачів	до 40 тис. осіб на рік	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Створення поліфункціонального музейного простору у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту»	Розпочато виконання	24	Збільшення корисної площі музейної діяльності	до 12 га	0	0,0	0,0	0,0	Чернівецьким обласним музеєм народної архітектури та побуту підготовлено проект «Прокладання транскордонного туристичного маршруту», який подано на конкурс в рамках програми Interreg NEXT «Угорщина-Словаччина- Румунія- Україна». Проектом передбачається будівництво традиційної народної гражди, будівництво традиційної гуцульської корчми, будівництво традиційної гуцульської хати-майстерні (для майстер-класів народної творчості), створення умов для музейного туризму із урахуванням інклюзивності. Загальний кошторис проекту – 1500 тис. євро.
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Створення при Буковинському центрі культури і мистецтва школи-майстерні «Натхненні традицією»»	Не розпочато виконання	24	Кількість проведених заходів	18 заходів	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
				Кількість учасників проекту	4600 осіб	0				
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Захід: «Організація та проведення обласного конкурсу на визначення кращих мистецьких шкіл області»	Здійснюється постійно	24	Кількість проведених обласних конкурсів на визначення кращих мистецьких шкіл області	2 обласні конкурси	1 обласний конкурс	0,0	130,0	0,0	За рахунок коштів обласного бюджету на суму 130,0 тис. грн проведено обласний конкурс на визначення кращих мистецьких шкіл області.
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Інклюзивна культура: рівні можливості для кожного»	Не розпочато виконання	24	Кількість створених інклюзивних просторів	3 інклюзивні простори	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору	Проект регіонального розвитку: «Розвиток громадської доступності та створення спільного простору і облаштування укриття у гуртожитку Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича»	Не розпочато виконання	24	Кількість відремонтованих та облаштованих укриттів цивільного захисту	1 укриття	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам'яті та ідентичності	Проект регіонального розвитку: «Коригування науково-проектної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення – Собор старообрядців (Успенський) у с. Біла Криниця, на ліквідацію аварійного стану та укріплення схилу пам'ятки археології національного значення давньоруське городище XII ст. «Василів» у с. Василів, для проведення робіт з реставрації стінопису XIV ст. у Вознесенській церкві в с. Лужани»	Не розпочато виконання	24	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій	3 відкориговані науково-проектні документації	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам'яті та ідентичності	Проект регіонального розвитку: «Розроблення проектно-кошторисної документації для реставраційно-ремонтних робіт та прибудови репетиційного залу ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка»»	Не розпочато виконання.	24	Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій	1 проектно-кошторисна документація	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам'яті та ідентичності	Проект регіонального розвитку: «Осучаснення простору Чернівецького обласного краєзнавчого музею як науково-дослідної та культурно-освітньої інституції»	Не розпочато виконання	24	Збільшення кількості відвідувачів	до 100,0 тис. осіб на рік	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам'яті та ідентичності	Захід: «Виготовлення облікової документації на поївно виявлені об'єкти культурної спадщини, що розташовані на території Чернівецької області»	Здійснюється постійно	24	Кількість об'єктів культурної спадщини, на які розроблено та затверджено облікову документацію	25 об'єктів культурної спадщини	31 об'єкт культурної спадщини	0,0	96,6	0,0	У 2025 році за рахунок коштів обласного бюджету на суму 96,6 тис. грн розроблено та затверджено облікову документацію на 31 об'єкт культурної спадщини.
4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам'яті та ідентичності	Проект регіонального розвитку: «Нове будівництво сучасного корпусу Державного архіву Чернівецької області з облаштуванням громадського простору для проведення культурно-масових заходів та реконструкція існуючого корпусу з влаштуванням галерейних переходів»	Не розпочато виконання	24	Створено умови для належного зберігання та використання документів Національного архівного фонду	збільшення до 2,0 млн одиниць зберігання	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді	Проект регіонального розвитку: «Розвиток мережі молодіжних центрів та забезпечення сталого функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний молодіжний центр»»	Виконується постійно	36	Кількість створених молодіжних центрів та просторів на території Чернівецької області	33 молодіжні центри та простори	26 молодіжних центрів та просторів	Заходи проекту не потребували фінансування			Забезпечено діяльність 26 молодіжних центрів та просторів. Чернівецьким обласним молодіжним центром проведено 20 заходів, у яких взяли участь 515 осіб.
4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури	Проект регіонального розвитку: «Будівництво сучасних спортивних об'єктів для залучення населення до здорового способу життя»	Не розпочато виконання	24	Кількість побудованих спортивних об'єктів	2 спортивні стадіони	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2026-2027 роках.
4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури	Проект регіонального розвитку: «Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва льодової арени та палапу спорту»	Не розпочато виконання	12	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів	2 проектно-кошторисні документації	0	0,0	0,0	0,0	Реалізація проекту передбачена у 2027 році.

**Директор Департаменту
регіонального розвитку
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

Аналітична записка
до моніторингового звіту про виконання у 2025 році Плану заходів з
реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2027 року

План заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року включає 128 проєктів регіонального розвитку, регіональних програм розвитку та заходів загальною вартістю 23357521,7 тис. гривень, у тому числі:

24 проєкти регіонального розвитку та заходів на загальну суму 2672515,0 тис. гривень за Стратегічною ціллю 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму;

24 проєкти регіонального розвитку, регіональні програми розвитку та заходи на загальну суму 11487824,3 тис. гривень за Стратегічною ціллю 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області;

20 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 3616639,0 тис. гривень за Стратегічною ціллю 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області;

60 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 5580543,3 тис. гривень за Стратегічною ціллю 4. Збереження здоров'я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання.

У 2025 році забезпечено реалізацію 84 проєктів регіонального розвитку, програм та заходів (62 проєктів, 5 програм, 17 заходів), що становило 65,6% від загальної кількості, на загальну суму 1867290,5 тис. грн (56,7% від потреби у фінансуванні на 2025 рік – 3295467,1 тис. грн).

На реалізацію проєктів регіонального розвитку, виконання регіональних програм розвитку та здійснення заходів використано з небюджетних джерел фінансування (міжнародні гранти, власні кошти закладів тощо) – 799211,5 тис. грн (42,8% від загального обсягу), з державного бюджету – 763877,0 тис. грн (40,9%), з місцевих бюджетів – 304202,0 тис. грн (16,3%).

Реалізацію 40 проєктів та здійснення 4 заходів заплановано розпочати у 2026–2027 роках.

У межах Стратегічної цілі 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму забезпечено реалізацію 14 проєктів, виконання 1 програми та здійснення 4 заходів (79,2% від загальної кількості) на загальну суму 894517,6 тис. грн (на 4,5% більше від потреби у фінансуванні на 2025 рік – 855900,0 тис. грн).

Реалізацію 3 проєктів та здійснення 2 заходів заплановано розпочати у 2026–2027 роках.

На реалізацію проєктів регіонального розвитку, виконання регіональних програм розвитку та здійснення заходів використано 633650,6 тис. грн (70,8% від загального обсягу) з небюджетних джерел фінансування (міжнародні

гранти, власні кошти закладів тощо), 258843,1 тис. грн (29,0%) – з державного бюджету, 2023,9 тис. грн (0,2%) – з місцевих бюджетів.

За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 180000,0 тис. грн введено в дію: мультимодальний термінал вартістю 100000,0 тис. грн. (ПП «ФІШКА НОВ») у селищі Глибока та елеватор силосного типу (зберігання кормів для автоматизованої годівлі птиці) вартістю 80000,0 тис. грн. (ПП «СВТФ ІЗА») в с. Репуженці Чернівецького району.

За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 292150,0 тис. грн проводилось будівництво та реконструкція:

2-х фруктосховищ (ТОВ «Голд Ромі» у с. Рукшин та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у с. Новоолексіївка Дністровського району) і 2 овочесховищ (ФГ «Івасюка В.Д.» у с. Кліводин і ФГ «Клен» у с. Хрещатик Чернівецького району).

За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 200,0 тис. грн створено 2 показові ферми з високими показниками комбінованої продуктивності овець різних порід у с. Грушівка (ФОП Гуз А.І.) та с. Котелеве (ФГ «Дана») Чернівецького району.

За рахунок власних коштів суб'єктів господарювання на суму 120000,0 тис. грн введено в дію: 1 пташник (ПП «СВТФ «ІЗА» в с. Репужинці Чернівецького району) та 3 приміщення для птиці (ПП «ПАН ІНДИК ПРЕМІУМ» в с. Рукшин Дністровського району).

За рахунок коштів державного бюджету на суму 950,0 тис. грн та спеціального фонду Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААНУ на суму 1950,0 тис. грн створено 1 новий адаптований до умов регіону скоростиглий гібрид кукурудзи звичайної ДБ Ясіня. Подано заявку на отримання свідоцтва про державну реєстрацію гібриду кукурудзи звичайної ДБ Радівця. Подано дві заявки на сорти квасолі зернової Лужанська та Серпанок. Створено лінії сої для подальшої селекційної роботи.

За рахунок коштів державного бюджету в сумі 144,0 тис. грн та спеціального фонду Придністровської дослідної станції Інституту садівництва на суму 50,0 тис. грн створено 1 новий високопродуктивний червоноплідний сорт груші «Веселка», який проходить Державне сорто випробування (заява №2025258003 від 23.12.2025).

У 2025 році індустріальним парком «Фруктова Індустрія» залучено фінансування у сумі 150,0 млн грн для будівництва локальних очисних споруд стічних вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2024 року № 644 «Деякі питання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків», яка передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування.

12 червня 2025 року ТОВ «ІНТЕРДЖУС БУКОВИНА» набуло статусу учасника індустріального парку «Фруктова Індустрія», відповідно до договору про здійснення діяльності в межах індустріального парку та договору оренди.

У 2025 році в області створено 1 новий індустріальний парк – «Буковина 1». Також, 1 індустріальний парк – «Фруктова Індустрія» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Розроблено модель функціонування 6-ти кластерів на території Чернівецької області, яка буде представлена у 2026 році.

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату розпочато роботу зі створення інвестиційного порталу Чернівецької області.

З метою популяризації економічного потенціалу Чернівецької області на міжнародному рівні представники регіону взяли участь у 9 бізнес-форумах та інших заходах, на яких представлено інвестиційний потенціал Чернівецької області.

У 2025 році здійснювалася підготовча робота щодо формування підходів до брендування території Чернівецької області та територіальних громад, зокрема опрацьовано кращі національні і міжнародні практики щодо розробки бренду територій.

У 2025 році інвестиційні паспорти розробили Боянська, Вашковецька, Усть-Путильська територіальні громади.

У межах реформи управління публічними інвестиціями у 2025 році сформовано Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Чернівецької області на 2026 рік. Документ схвалено Інвестиційною радою Чернівецької області, до якого увійшло 46 проєктів у 8-ми пріоритетних галузях для публічного інвестування.

У межах реформи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні сформовано 26 Єдиних проєктних портфелів публічних інвестицій територіальних громад на 2026 рік.

Проведено попередні домовленості з Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» щодо проведення циклу навчальних заходів для експортерів і потенційних експортерів та оновлення Каталогу «Експортний потенціал Чернівецької області» у 2026 році.

З межах реалізації Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету 38 суб'єктів господарювання отримали компенсації на суму 1568,4 тис. грн., з них:

- 7 суб'єктів малого та середнього підприємництва отримали компенсацію частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії, для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи на суму 650 тис. грн;

- 4 релокованих підприємства отримали компенсацію частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками на суму 254,3 тис. грн;

- 27 підприємств отримали додаткове відшкодування (компенсацію) частини суми сплачених відсотків за наданими уповноваженими банками інвестиційними кредитами в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на суму 642,3 тис. грн.

В області працює 43 перереєстрованих підприємств та/або створених відокремлених філій з числа релокованих.

У м. Чернівцях відкрито Центр розвитку підприємництва. У межах проєкту «Об'єднання громад – задля сталого економічного зростання ConCom4EG», що фінансується ЄС в межах Ініціативи «Мери за економічне зростання» відкрито сучасні бізнес-простори у Сторожинецькій, Мамалигівській та Новоселицькій громадах.

У 2025 році проведено низку заходів. Зокрема:

- 31 січня 2025 року проведено Міжвідомчу нараду щодо публічних закупівель колісної техніки у Чернівецькій області за участі представників Уряду, депутатів Верховної Ради України, АТ «Чернівціобленерго», голів територіальних громад, комунальних підприємств регіону;

- 29 квітня 2025 року Регіональну конференцію «Місцевий економічний розвиток в процесі відновлення: як забезпечити зростання регіону і громад» з метою сприяння зміцненню потенціалу громад у побудові нових і підтримці існуючих партнерств в процесі відновлення;

- 28 травня 2025 року проведено засідання круглого столу на тему: «Співпраця бізнесу, служби зайнятості та закладів профтехосвіти» за участі голови асоціації виробників світлопрозорих конструкцій України, представників бізнесу, освіти та влади;

- 25 липня 2025 року проведено засідання круглого столу щодо реформування ринку деревини в Україні за участю народних депутатів України від парламентського Комітету з питань економічного розвитку Верховної ради України, підприємців та експертів;

- 09 серпня 2025 року в межах візиту до Чернівецької області бізнес-омбудсмена Романа ВАЩУКА, організовано та проведено відкритий захід для представників бізнесу регіону, під час якого обговорено можливості співпраці між Радою бізнес-омбудсмена та представниками бізнес-спільноти;

- 26 вересня 2025 року відбулася зустріч з представниками буковинського бізнесу у межах діяльності платформи «Діалог влади та бізнесу» щодо презентації роботи «Офісу податкових консультантів».

З метою ознайомлення з роботою місцевих виробників, стимулювання внутрішньообласної міжгалузевої кооперації, розширення та налагодження партнерських відносин, обміну досвідом та покращення бізнес-клімату області здійснювались візити на підприємства області: ТОВ «БК Роднічок», ТОВ «Торговий дім «Розма», ТОВ «Сітка Захід Україна».

У 2025 році Чернівецьким ІТ Кластером «Chernivtsi IT Cluster» з метою популяризації ІТ освіти проведено навчальну конференцію для молоді шкільного віку.

Реалізовано низку заходів для розвитку туристичної галузі:

Створено Робочу групу з питань облаштування туристичних об'єктів та створення нових туристичних маршрутів на території Чернівецької області. Здійснено виїзди Робочої групи на оглядові майданчики сіл Звенячин, Хрещатик, Нагоряни та Комарів.

Восени 2025 року промарковано пішохідний туристичний маршрут «Смугарські водоспади – перевал Німчич» протяжністю 12 кілометрів.

Відкрито два туристичні притулки в Конятинській територіальній громаді Вижницького району. Один в селі Самакова, другий – на хребті Максимець.

З метою обговорення питань розвитку туризму в регіоні проведено наступні заходи:

- 23 січня 2025 року проведено нараду з представниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області та туристичного бізнесу щодо безпеки туристів у гірській місцевості;

- 18 лютого та 15 травня 2025 року відбулися зустрічі з представниками громадської організації «Асоціація працівників туристичної сфери «Туристична Буковина» та суб'єктами туристичної діяльності Чернівецькій області.

Створено мобільний туристичний додаток «Буковина Travel», який містить інформацію і візуальний супровід 500 об'єктів: пам'ятки архітектури, природи, суб'єкти туристичної діяльності області та інші. Застосунок доступний трьома мовами (українська, англійська та румунська).

14-16 лютого 2025 року делегація Чернівецької області прийняла участь у 28-й Міжнародній спеціалізованій виставці TOURISM AND TRAVEL EXPO Moldova (м. Кишинів, Республіка Молдова), де було представлено туристичний потенціал області.

28 листопада 2025 року проведено промоційний тур для делегації представників Національного управління туризму Республіки Молдова, Національних асоціацій в'їзного та внутрішнього туризму та суб'єктів туристичної діяльності Румунії та Республіки Молдова.

З метою підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу для потреб економіки області 120 осіб пройшли підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету на суму 349,1 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду Регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів на суму 1300,6 тис. грн 242 особи пройшли навчання та освітню перекваліфікацію, у тому числі 3 ветерани та 6 внутрішньо переміщених осіб.

В рамках дії грантової програми «єРобота» в області за 2025 рік прийнято 279 позитивних рішень щодо виділення коштів на створення або розвиток власного бізнесу, сума яких складає близько 107,4 млн грн.

Відповідно до **Стратегічної цілі 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області** забезпечено реалізацію 7 проєктів, виконання 3 програм та здійснення 6 заходів (66,7% від загальної кількості) на загальну суму 56770,9 тис. грн (25,9% від потреби у фінансуванні на 2025 рік – 218863,1 тис. грн).

Реалізацію 7 проєктів та здійснення 1 заходу заплановано розпочати у 2026–2027 роках.

На реалізацію проєктів регіонального розвитку, виконання регіональних програм розвитку та здійснення заходів використано 54319,1 тис. грн (95,7% від

загального обсягу) з державного бюджету, 2451,8 тис. грн (4,3%) – з місцевих бюджетів.

У межах Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024–2027 роки здійснено заходи, які не потребували фінансування. Зокрема, забезпечено створення та наповнення на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) розділу «Громадянське суспільство», в якому запроваджено спеціальний розділ «Консультації з громадськістю» для проведення електронних консультацій з громадськістю та розділ з інформацією для інститутів громадянського суспільства.

Проведено 2 регіональні засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України (06.05.2025 – м. Новодністровськ; 16.10.2025 – с. Колінківці Топорівської громади).

04-05 вересня 2025 року проведено міжрегіональний семінар для представників Чернівецької та Одеської областей на тему розвитку міжрегіональних партнерств.

02 жовтня 2025 року проведено конференцію щодо застосування цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг та змін законодавства у сфері державної реєстрації, визначено шляхи впровадження цифрових рішень для підвищення якості та доступності послуг.

Упродовж 2025 року Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено навчання 1756 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 81 депутатів місцевих рад з усіх територіальних громад. Навчання проводилося за 15 загальними програмами підвищення кваліфікації. Проведені заходи сприяли підвищенню професійного рівня кадрів, розвитку управлінських і цифрових компетентностей та забезпеченню безперервного професійного розвитку посадових осіб в умовах воєнного стану.

Станом на 01.01.2026 в області прийнято 47 стратегій розвитку територіальних громад, з них 22 – під час воєнного стану. Протягом 2025 року затвердили Стратегії розвитку 8 територіальних громад, а саме: Волоківська, Вашковецька, Горішньошеровецька, Лівинецька, Ставчанська, Заставнівська, Тарашанська, Неполоковецька.

02 червня 2025 року проведено тренінг «Проектна заявка як базовий етап проектного циклу. Як забезпечити написання якісної заявки для вирішення завдань економічного розвитку громади». У заході взяли участь понад 40 осіб, які отримали знання щодо сучасних підходів до управління проектами та опанували технічні інструменти проектного менеджменту.

13-14 листопада 2025 року у м. Чернівці проведено практикум з місцевого економічного розвитку для громад Чернівецької та Одеської областей.

Захід був присвячений вдосконаленню проектних пропозицій, опануванню інструментів управління проектами, розвитку міжсекторальних партнерств та залученню ресурсів для розвитку громад.

Заходи організовано ПРООН в Україні спільно з обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) в межах проекту «Посилене партнерство для сталого відновлення» (EPSR), що реалізується за підтримки уряду Швеції через Шведське агентство з міжнародного співробітництва та розвитку (Sida).

У Чернівецькій області діє 21 договір про міжмуніципальне співробітництво. З них, 3 договори укладено у 2025 році: 1 – між Хотинською та Кам'янець-Подільською, Староушицькою, Китайгородською громадами Хмельницької області у формі утворення спільного комунального підприємства «Пониззя», що об'єднує прикордонні території Буковини та Поділля для розвитку туризму та соціально-економічного співробітництва, що є першим в Україні міжрегіональним підприємством такого типу. Інші 2 договори – між Веренчанською та Горішньошеровецькою і Кадубовецькою громадами у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури.

У Чернівецькій області 38 територіальних громад мають чинні договори про міжнародне територіальне співробітництво, з них у 2025 році 15 громад Чернівецької області заключили 18 договорів про міжмуніципальне співробітництво.

Чернівецька область є активним учасником загальнонаціонального проекту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який координує Міністерство розвитку громад та територій України. Проект сприяє консолідації громад та посиленню міжрегіональної взаємопідтримки в умовах воєнного стану. Всього 27 громад уклали 38 Меморандумів про співпрацю з громадами – форпостами.

У 2025 році в рамках урядової програми «єРобота» 4 суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території гірських населених пунктів отримали грантову фінансову підтримку на суму 1700,0 тис грн. 12 суб'єктів господарювання з числа ВПО отримали гранти на розвиток або започаткування власної справи на суму 3250,0 тис. грн.

З метою забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону:

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 28972,0 тис. грн розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 (ремонт мосту в с. Опришени) та розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт шляхопроводу в с. Кліводин, мосту в м. Кіцмань та відрізка дороги в с. Грушівка;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 6272,0 тис. грн розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-10 (с. Мамалига) та ділянки автомобільної дороги Р-63-01 в с. Росошани;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 2000,0 тис. грн розпочато розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки автомобільної дороги Т-26-01 в с. Селятин та с. Руська;

- розроблено техніко-економічне обґрунтування на будівництво європейської колії на напрямку Чернівці – Сучава на ділянці від м. Чернівці до державного кордону. Відповідно до операційного плану заходів з реалізації Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року будівництво заплановано на 2026-2029 роки;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 999,6 тис. грн розробляється техніко-економічне обґрунтування на реконструкцію МАПП «Порубне-Сірет», МАПП «Мамалига-Крива», МАПП «Росошани-Бричень», МАПП «Сокиряни-Окниця»;

- завершено будівництво мультимодального транспортно-логістичного терміналу (ПП «ФІШКА НОВ») в селищі Глибока. Термінал забезпечує ефективне приймання вантажів – 1,8 млн тонн на рік, одночасне зберігання 60 тисяч тонн зернових культур, наявні 6 залізничних колій для перевантаження вантажів між вагонами;

- АТ «Укрзалізниця» запустила новий залізничний маршрут: потяг № 234 Чернівці-Кривий Ріг;

- внесено зміни у розклад руху 22 автобусних маршрутів.

У межах цифрової трансформації та розвитку цифрової інфраструктури регіону станом на 01.01.2026 98% населених пунктів забезпечено доступ до мережі Інтернет за технологією xPON.

Рівень забезпечення акумуляторними батареями для безперервної роботи до 8 годин у разі відсутності електроживлення базових станцій мобільних операторів складає 100%. Рівень забезпечення генераторами базових станцій мобільних операторів для їх роботи не менше 72 годин у разі відсутності електроживлення становить 23%. Рівень забезпечення населених пунктів мобільним зв'язком 4G становить 97%.

Збільшено до 7% частку зареєстрованих жителів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта».

Збільшено до 33% частку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, що пройшли курс «Цифрограм для державних службовців» на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта».

За рахунок коштів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у двох громадах реалізуються проєкти спрямовані на реконструкцію приміщень ЦНАП:

- У Кельменецькій громаді з 2024 року реалізується проєкт «Капітальний ремонт адмінбудівлі (влаштування приміщення для ЦНАП), який заплановано завершити у 2026 році. Вартість проєкту – 19,6 млн грн (з них: кошти державного бюджету – 16,2 млн грн, кошти місцевого бюджету – 3,4 млн грн). Готовність проєкту – 80%.

- У Берегометській громаді реалізується проект «Реконструкція нежитлового приміщення під ЦНАП». Загальна вартість проекту – 20,2 млн грн (з них: кошти державного бюджету – 16,7 млн грн, кошти місцевого бюджету – 3,4 млн грн). Готовність проекту – 85%.

- За рахунок коштів субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 в Мамалигівській громаді з 2023 року реалізується проект з реконструкції будинку культури з добудовою центру надання адміністративних послуг в с. Мамалига, який заплановано завершити у 2026 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Залишкова вартість проекту станом на 01.01.2026 – 703,0 тис. грн. Готовність проекту – 97%.

У межах **Стратегічної цілі 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області** забезпечено реалізацію 16 проектів (80% від загальної кількості) на загальну суму 114018,0 тис. грн (11,5% від потреби у фінансуванні на 2025 рік – 987 456,4 тис. грн).

Реалізацію 3 проектів та здійснення 1 заходу заплановано розпочати у 2026–2027 роках.

На реалізацію проектів регіонального розвитку, виконання регіональних програм розвитку та здійснення заходів використано 66637,8 тис. грн з місцевих бюджетів (58,4% від загального обсягу), 40306,3 тис. грн (35,4%) – з державного бюджету, 7073,9 тис. грн (6,2%) – з інших джерел фінансування (міжнародні гранти, власні кошти закладів тощо).

У 2025 році розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) за рахунок коштів обласного бюджету.

Проводився капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів:

- у Великокучурівському ЗЗСО ім. Бузенка (завершено) та Топорівському ліцеї за рахунок коштів державного бюджету на суму 17874,9 тис. грн та місцевого бюджету на суму 2289,7 тис. грн;

- у ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за рахунок коштів державного бюджету на суму 67808,2 тис. грн;

- у ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 13271,9 тис. грн.

В області діє 29 постів радіаційного та хімічного спостереження. За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 380,0 тис. грн забезпечено територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту засобами захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації радіаційного та хімічного характеру. Зокрема, придбано 5 дозиметрів, 38 протигазів фільтруючих, 38 персональних аварійних комплектів радіаційного захисту, 20 респіраторів.

Головним управлінням ДСНС України в Чернівецькій області проведено зустрічі з головами Конятинської та Кадубовецької територіальних громад на яких обговорено питання щодо створення та функціонування Центрів безпеки.

У межах реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» у 2025 році за рахунок коштів місцевого бюджету відкрито 2 станції у Вижницькій (500,0 тис. грн) та Селятинській (500,0 тис. грн) громадах. За рахунок коштів міжнародної допомоги на суму 1000,0 тис. грн придбано автомобіль.

За рахунок коштів місцевого бюджету (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) на суму 548,0 тис. грн облаштовано 3 еколого-просвітницькі інформаційні центри: ЕПЦ на базі Ставчанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Ставчанської сільської ради Чернівецького району (141,0 тис. грн), ЕПЦ на базі закладу загальної середньої освіти Кам'янського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району (207,0 тис. грн), ЕПЦ в Опорному закладі освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради» Чернівецького району (200,0 тис. грн).

Еколого-просвітницькою роботою охоплено 300 осіб (180,0 тис. грн).

З метою збереження фауни Чернівецької області (заходи з напіввільного утримання маточного поголів'я зубра та оленя благородного в лісових угіддях з метою збільшення їх популяції за рахунок власних коштів філії Подільський лісовий офіс ДП «Ліси України» на суму 147,9 тис. грн забезпечено фактичний приріст диких тварин у вольєрному господарстві: зубр – 1 гол., олень – 5 гол.

За рахунок власних коштів Національного природного парку «Черемоський» на суму 370,0 тис. грн забезпечено збільшення чисельності популяції диких тварин, які пройшли реабілітацію.

З метою вдосконалення наявної мережі гідрометеорологічних спостережень у рамках діючої системи моніторингу довкілля Чернівецької області за рахунок коштів державного бюджету на суму 1000,0 тис. грн придбано 4 гідрометричні млинки для встановлення автоматизованих постів в басейні р. Прут.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 7052,0 тис. грн створено 1 автоматизований пункт спостережень за якістю атмосферного повітря у с. Терембече Чернівецького району.

За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 3100,0 тис. грн проводилась модернізація 1,9 км водопровідних мереж у м. Сторожинець.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції очисних споруд в м. Новоселиця (8,1 тис. грн), проведено коригування проєктно-кошторисної документації для будівництва колектору в м. Вижниця (8,7 тис. грн).

У 2025 році в рамках Програми Відновлення України (III фаза) експертною робочою групою при Міністерстві розвитку громад та територій України погоджено для реалізації проєкт «Будівництво нових локальних каналізаційних очисних споруд у селищі Глибока».

Для забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання у м. Чернівці за рахунок коштів місцевого бюджету проведено встановлення 2 когенераційних установок (26000,0 тис. грн), здійснено модернізацію 5 котелень комунальних підприємств (4000,0 тис. грн).

У межах розвитку альтернативних джерел енергії за рахунок власних коштів на суму 5556,0 тис. грн встановлено 926 сонячних електростанцій приватними домогосподарствами.

Вжито заходи щодо протипаводкового захисту територій. Так, за рахунок коштів державного бюджету на суму 11251,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 8499,4 тис. грн проведено капітальний ремонт дамби № 3 протяжністю 301 п.м. в с. Банилів.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 10180,4 тис. грн проведено капітальний ремонт берегового кріплення протяжністю 250 п.м. в с. Новий Киселів Чернівецького району.

Відповідно до **Стратегічної цілі 4. Збереження здоров'я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання** забезпечено реалізацію 25 проєктів, виконання 1 програми та здійснення 7 заходів (55% від загальної кількості) на загальну суму 801984,0 тис. грн (65,0% від потреби у фінансуванні на 2025 рік – 1233247,6 тис. грн).

Реалізацію 27 проєктів заплановано розпочати у 2026–2027 роках.

На реалізацію проєктів регіонального розвитку, виконання регіональних програм розвитку та здійснення заходів використано 410408,5 тис. грн з державного бюджету (51,2% від загального обсягу), 233088,5 тис. грн (29,0%) – з місцевих бюджетів, 158487,0 тис. грн (19,8%) – з інших джерел фінансування (міжнародні гранти, власні кошти закладів тощо).

За рахунок коштів державного бюджету на суму 67808,2 тис. грн та коштів Національної служби здоров'я України на суму 10788,5 тис. грн розпочато проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусів № 10 та № 12 ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

За рахунок власних коштів ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» на суму 9052,9 тис. грн розпочато капітальний ремонт загально-кардіологічного відділення № 2 (2 поверх стаціонарного корпусу).

За рахунок коштів Національної служби здоров'я України на суму 9996,9 тис. грн завершено реконструкцію блоку променевої терапії з добудовою приміщення для розміщення лінійного прискорювача з плануючою системою ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр».

Розроблено проєктно-кошторисну документацію «Реконструкція з добудовою нового корпусу ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці». Публічний інвестиційний проєкт «Створення регіонального дитячого консультативно-діагностичного центру в складі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» включено в систему DREAM для залучення фінансування. Водночас, у 2025 році за рахунок коштів обласного бюджету на суму 10411,1 тис. грн виконано роботи з капітального ремонту кардіоревмоонкогематологічного відділення III-го поверху літ. Б, капітального ремонту відділення патології новонароджених та пульмонологічного відділення.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 41141,0 тис. грн проводилась реконструкція приміщень будівлі літ. «А» в ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни».

У межах реалізації проекту регіонального розвитку «Розбудова системи послуг у сфері турботи про психічне здоров'я та психосоціальну підтримку населення громад Чернівецької області» 1406 осіб пройшли навчання навичкам надання першої психологічної допомоги та стресостійкості.

Проведено 83 виїзні акції «День здоров'я», у рамках яких в територіальних громадах області відбулися «Дні ментального здоров'я». На заходах працювали психологи, а усі присутні мали можливість отримати психологічну підтримку та інформаційні буклети.

З метою забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону:

У 2025 році проводились ремонтні роботи та модернізація закладів освіти:

- за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 290,0 тис. грн здійснено реконструкцію з термомодернізацією Вікнянського ЗДО (заміна даху, утеплення фасаду та перехід з газової на твердопаливну систему опалення);

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 35410,7 тис. грн проводилась модернізація 7 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) (Чернівецький ліцей № 18, Буковинський ліцей успішної молоді, Шировецький ліцей, Новодністровська ЗОШ II-III ст, Хотинський ліцей, Сторожинецький ліцей, Красноільський ліцей ім. Александру Ілскі);

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 22177,3 тис. грн та місцевого бюджету на суму 5666,3 тис. грн створено сучасний освітній простір у 6 закладах (Красноільський ліцей ім. Александру Ілскі, Шировецький ліцей, Новодністровський ЗЗСО II-III ступенів, Хотинський опорний академічний ліцей, Сторожинецький ліцей, Чернівецький ліцей № 18);

- за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1577,0 тис. грн облаштовано шкільні бібліотеки сучасним мультимедійним обладнанням у Буковинському ліцеї успішної молоді, Красноільському ліцеї ім. Александру Ілскі, Великокучурівському ЗЗСО ім. О.Бузенка, Хотинському опорному академічному ліцеї, Сторожинецькому ліцеї;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 35739,7 тис. грн та місцевого бюджету на суму 13190,8 тис. грн облаштовано безпечне освітнє середовище шляхом реконструкції / будівництва укриттів для 1679 учасників освітнього процесу;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 10300,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 11300,4 тис. грн забезпечено протипожежну безпеку в 27 закладах освіти;

- за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 38000,0 тис. грн у 50 закладах освіти встановлено огорожі об'єктів/будівель;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів на суму 7254,4 тис. грн проводились капітальні ремонти систем опалення та заміна котлів у 26 закладах

освіти: «Брусницький ЗЗСО І-ІІІ ст» (1); ЗДО с.Замостя (1); ЗДО с.Яблуниця (1); Несвоянська філія Мамалигівського ліцею (1); Перковецький ЗЗСО І-ІІ ст. (1), ЗДО №2 селища Кельменці (1), ЗДО с.Іванківці (1), НВК с.Грушівці (1), Сокирянський ліцей № 1 (1), ОЗ «Шебутинецький ліцей» дошкільний підрозділ (1), ОЗ «Романковецький ліцей» (1); НВК с.Данківці (3), НВК с.Круглик (3); дошкільний підрозділ Боянського ліцею «Лідер» (1); ЗДО «Флуераш» с.Ванчиківці (1); ЗДО «Казка» с.Великий Кучурів (1); Петрашівський ліцей (1), Великосільська гімназія (1); Кам'янецький ЗДО № 1 (1); Йорданештський ліцей (1); Шипинецький ліцей (1); Стрілецькокутський ЗЗСО І-ІІІ ст (1); Годинівський ліцей (1); Малятинська філія Ставчанського ЗЗСО І-ІІІ ст. (1); ОЗ «Сторожинецький ліцей» (1), Давидівська ЗОШ І-ІІ ст (1); Чернівецький ЗДО №13 (1);

- за рахунок коштів міжнародної допомоги на суму 33619,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 10000,0 тис. грн проведені заходи з термомодернізації у 2 закладах освіти (Чернівецька гімназія № 20, Чернівецький ліцей № 20);

- за рахунок коштів спецфонду Чернівецького вищого комерційного училища на суму 850,0 тис. грн проведено ремонтні роботи;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 48520,5 тис. грн, місцевого бюджету на суму 8547,8 тис. грн та міжнародних грантів на суму 5438,0 тис. грн модернізовано харчоблоки, їдальні у 12 закладах освіти, гарячим харчування охоплено 5392 особи: Чернівецький ліцеї №18, Кам'янський ліцей, Банилово-Підгірнівська гімназія, Сторожинецька гімназія, Малятинська філія І-ІІ ст. Ставчанського ОЗЗСО І-ІІІ, Шишківський ЗЗСО І-ІІІ ст., Южинецький ЗЗСО І-ІІ ст, Васловівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Оршовецький ліцей, Неполоківецького ліцей, Зеленогайський ліцей.

У Буковинському ліцеї успішної молоді реалізується пілотне впровадження профільної освіти.

У межах формування старшої профільної школи за рахунок коштів державного бюджету на суму 10000,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 1000,0 тис. грн обладнано 25 класів у Буковинському ліцеї успішної молоді та Красноільському ліцеї ім. Александрю Ілскі.

З метою покращення матеріально-технічного оснащення закладів позашкільної освіти:

- за рахунок коштів міжнародних грантів на суму 610,0 тис. грн відремонтовано 5 навчальних кабінетів;

- за рахунок коштів міжнародних грантів на суму 160,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 100,0 тис. грн оснащено 2 медіа-лабораторії у Чернівецькому обласному центрі науково-технічної творчості, 1 медіа-лабораторію у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини».

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами:

- за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 6253,0 тис. грн та міжнародних грантів на суму 5625,0 тис. грн облаштовано 155 ресурсних кімнат;

- за рахунок коштів державного бюджету на суму 91952,0 тис. грн та місцевого бюджету на суму 6848,0 тис. грн закуплено 26 автомобільних транспортних засобів спеціального призначення для Банилівської, Берегометської, Брусницької, Вашківцевої, Глибоцької, Герцаївської, Горішньошперовецької, Кельменецької, Кіцманської, Клішківцевої, Конятинської, Кострижівської, Лівинецької, Магальської, Недобоївської, Острицької, Петровецької, Рукшинської, Селятинської, Сокирянської, Усть-Пutilьської, Чудейської, Топорівської, Сторожинецької, Сучевенської, Тарашанської територіальних громад.

У межах розвитку транскордонного партнерства та міжнародної співпраці у сфері науки і освіти:

- 18 науково-педагогічних працівників пройшли стажування та підвищення кваліфікації;

- 38 викладачів та 146 студентів залучено до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів;

- впроваджено 3 програми, спрямовані на поглиблення фахових знань та здобуття нових спеціальностей.

За рахунок коштів міжнародних грантів на суму 78694,6 тис. грн, державного бюджету на суму 10254,8 тис. грн та місцевого бюджету на суму 3530,1 тис. грн проведено модернізацію 16 навчально-практичних центрів:

1. Вище професійне училище № 3 м. Чернівці – 2 НПЦ («Сучасних швейних технологій» та «Технологій крою та дизайну»).

2. Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки – 2 НПЦ («Навчально-практичний центр електротехнічних робіт» та «Оператор дистанційно керованих апаратів»).

3. ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу» – 1 НПЦ («Сучасних зварювальних технологій»).

4. ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту» – 1 НПЦ («Монтажник санітарно-технічних систем»).

5. Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці – 1 НПЦ («Харчових технологій та ресторанного сервісу»).

6. Глибоцький професійний ліцей – 7 НПЦ («Харчових технологій (напрямок «Громадське харчування»), «Слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів», «Буковинський центр аграрних технологій», «Плодоовочівництво», «Слюсарна справа», «AUTO SCHOOL», «Центр ветеранського розвитку»).

7. Сокирянське вище професійне училище – 2 НПЦ («Сокирянський агроцентр», «Сокирянський центр харчових технологій»).

На базі Чернівецького політехнічного фахового коледжу 36 осіб старшого віку пройшли навчання з цифрових технологій, які необхідні для їхньої професійної діяльності.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 5568,3 тис. грн, обласного бюджету на суму 1300,0 тис. грн та власних коштів (спецфонд) на суму 166,4 тис. грн створено навчально-практичний центр з підготовки операторів безпілотних літальних апаратів на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки.

368 здобувачів освітніх послуг пройшли навчання на базі навчально-практичного центру, 59 – охоплено курсовою підготовкою.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 1533,6 тис. грн оновлено та збільшено до 11 тематичних демонстраційних зон «Музею науки».

З метою створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області реалізовувався проект «Реалізація безбар'єрного маршруту флагманського проекту «Рух без бар'єрів» у м. Чернівці (вул. Руська – площа Центральна)» за рахунок коштів державного бюджету на суму 29752,0 тис. грн, місцевого бюджету на суму 39883,0 тис. грн та міжнародного гранту на суму 11982,0 тис. грн проведено роботи з облаштування безбар'єрного маршруту в межах вулиць Руська, Винниченка – Фастівської, Зеленої у м. Чернівці. Протяжність маршруту: 1,7 км.

Програмою розвитку ООН в Україні передано Сокирянській міській територіальній громаді автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю вартістю 1500,6 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету (у межах кошторисних призначень установи) на суму 14715,3 тис. грн у Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» 555 дітей з інвалідністю охоплено реабілітаційними заходами.

У 2025 році 7 територіальних громад запровадили надання нових соціальних послуг, зокрема, Чернівецькою та Мамаївською громадами запроваджено послугу «раннє втручання», Сторожинецькою, Великокучурівською, Недобоївською – послугу «формування життєстійкості», Сокирянською – послугу «денний догляд дітей з інвалідністю», Усть-Путільською – послугу «формування життєстійкості» та послугу супроводу під час інклюзивного навчання.

В області функціонує Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам та Захисницям України «Ветеран Хаб». У 2025 році на утримання установи з обласного бюджету виділено 3217,8 тис. грн.

У 2025 році створено 17 ветеранських простори (хабів) у територіальних громадах області.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 5291,0 тис. грн покращено умови проживання 105 військовослужбовцям, ветеранам війни та членам їх сімей.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 700,0 тис. грн покращено умови проживання із дотриманням принципів безбар'єрності у ОКУ «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги».

У Вижницькій міській та Кельменецькій селищній територіальних громадах покращено якість та збільшено мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 63571,8 тис. грн та місцевого бюджету на суму 2645,4 тис. грн придбано 12 житлових будинків для забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), а саме:

- 1 будинок у Кіцманській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 3000 тис. грн;

- 1 будинок у Волоківській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 3586 тис. грн;

- 1 будинок у Сторожинецькій громаді, придбаний для новоствореного ДБСТ, – 4980 тис. грн;

- 1 будинок у Недобоївській громаді для новоствореного ДБСТ – 1753,5 тис. грн;

- 2 будинки у Чернівецькій громаді для 2-х новостворених ДБСТ – 14160,2 тис. грн;

- 1 будинок у Чернівецькій громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 8902 тис. грн;

- 1 будинок у Великокучурівській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 5986 тис. грн;

- 1 будинок у Вашківецькій громаді для новоствореного ДБСТ – 5720 тис. грн;

- 1 будинок у Вашківецькій громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 6336 тис. грн;

- 1 будинок у Мамаївській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 5637 тис. грн;

- 1 будинок у Сокирянській громаді для внутрішньо переміщеного ДБСТ – 6156 тис. грн.

Чернівецьким обласним музеєм народної архітектури та побуту підготовлено проєкт «Прокладання транскордонного туристичного маршруту», який подано на конкурс в рамках програми Interreg NEXT «Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна». Проєктом передбачається будівництво традиційної народної гражди, будівництво традиційної гуцульської корчми, будівництво традиційної гуцульської хати-майстерні (для майстер-класів народної творчості), створення умов для музейного туризму із урахуванням інклюзивності. Загальний кошторис проєкту – 1500 тис. євро.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 130,0 тис. грн проведено обласний конкурс на визначення кращих мистецьких шкіл області.

У 2025 році за рахунок коштів обласного бюджету на суму 96,6 тис. грн розроблено та затверджено облікову документацію на 31 об'єкт культурної спадщини.

Забезпечено діяльність 26 молодіжних центрів та просторів.

Чернівецьким обласним молодіжним центром проведено 20 заходів, у яких взяли участь 515 осіб.

В цілому, за результатами моніторингу виконання у 2025 році Плану заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року забезпечено виконання та/або розпочато виконання 65,6% проєктів регіонального розвитку, регіональних програм розвитку та заходів від загальної кількості запланованих, на загальну суму 1867290,5 тис. грн.

Подальший моніторинг виконання Плану заходів проводитиметься щопівроку упродовж 2026–2027 років та щороку подаватиметься на розгляд сесії обласної ради.

**Директор Департаменту
регіонального розвитку
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ